

**SOCIEDAD DE AUDITORIA  
PISCOYA BANCES ASOCIADOS S.C.**

**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ  
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA**

**INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE LOS GASTOS  
EFECTUADOS PARA EJECUCIÓN DEL EDIFICIO  
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN  
EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

CHICLAYO, SETIEMBRE DE 2019

Calle Alfredo Lapoint N° 941 oficina 304 – Chiclayo  
Inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque con Matricula 029  
Inscrita en la Contraloría General de la República con registro N° 0216



ÍNDICE	PAG
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	
1.1 Origen del Examen	1
1.2 Naturaleza y objetivo del examen	1
1.3 Objetivo	1
1.4 Alcance	2
<b>2. DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>	
2.1 Financiamiento	2
2.2 Verificación de la determinación sustentatoria que respalda la ejecución de la obra	3
2.3 Información referente a la obra, se encuentra guardada en archivadores – independientes de las demás operaciones	4
2.4 Importe de la obra no se ha podido conciliar en el presupuesto analítico por no existir documentación técnica, con el riesgo de que se haya incurrido en una sobrevaloración	4
<b>3. DESEMBOLSOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA</b>	5-57



**DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DE LOS GASTOS DE LA INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERCER, CUARTO NIVEL Y AZOTEA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA**

**1. INTRODUCCIÓN**

**1.1 Origen del Examen**

Conforme al contenido en el Contrato de Servicios Profesionales de fecha 08 de agosto de 2019, firmado entre sus representantes legales del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura y la Sociedad de Auditoría "Piscoya Bances" Asociados Sociedad Civil, hemos sido contratados para examinar los estados financieros del ejercicio económico de 2018 y así también, dentro del alcance del trabajo comprendió determinar el financiamiento y verificación de la sustentación de los gastos de inversión en la construcción de la obra: "Ampliación de la infraestructura del Tercer, Cuarto Nivel y Azotea del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura".

**1.2 Naturaleza y objetivos del examen.**

De acuerdo al contrato firmado por ambas partes, corresponde a una auditoría de tipo financiero y gestión que conlleva además, de emitir el informe corto de estados financieros, informe de deficiencias significativas contables y carta de control interno, pronunciamos también acerca de la construcción de la obra: "Ampliación de la Infraestructura del Tercer, Cuarto Nivel y Azotea del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura", en lo que respecta a determinar la fuente de financiamiento y el importe de la construcción, inversión que debe tener el respaldo documentario conforme a la normativa tributaria.

**1.3 Objetivos**

Los objetivos del examen de auditoría a los Estados Financieros del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura, correspondiente al período contable comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

- a) Expresar una opinión sobre si los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos la situación financiera, del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura y Comités Locales.
- b) Efectuar una evaluación integral de la gestión realizada el período 2018.
- c) Evaluar la estructura del sistema control interno del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de Piura y Comités Locales.
- d) Evaluar el riesgo de control, e identificar deficiencias significativas, incluyendo debilidades materiales.
- e) Determinar si el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura y Comités Locales ha efectuado acciones correctivas adecuadas sobre las recomendaciones de informes y auditorías previas, en el caso de que aplique.

La sociedad de Auditoría presentará al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura los ejemplares siguientes suscritos, visados y sellados en cada uno de sus folios, luego de la conformidad del levantamiento de observación u aclaraciones por parte del consejo departamental o por la Asamblea Departamental.



- Tres (03) ejemplares del Informes Cortos de Auditoría Financieras que incluyen el dictamen.
- Tres (03) ejemplares del Informes Largos de Auditoría.
- Tres (03) ejemplares del Informe de Auditoría Administrativa de Gestión, que incluya el resultado de la Evaluación de la Estructura del Sistema de Control Interno.
- **Tres (03) ejemplares del informe con la evaluación de los gastos efectuados para ejecución del edificio principal de la institución.**

#### 1.4 Alcance

El examen de auditoría a los estados financieros y de gestión, comprendió del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y fue realizado en estricto cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, a fin de determinar la razonabilidad de los estados financieros a dicho período.

El trabajo fue realizado en las oficinas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura conforme al horario de trabajo que tiene establecido la entidad.

## 2. DETERMINACIÓN DEL FINANCIAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

### 2.1 Financiamiento

La ejecución de la construcción de la obra denominada “Ampliación de la Infraestructura del Tercer, Cuarto Nivel y Azotea del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura”, ha sido financiada con fondos provenientes de la realización de una rifa que se llevó a cabo en el año 2017.

Para el depósito y control del efectivo, se apertura en el Banco Continental la cuenta corriente N° 0011-2067-0100119601-21 y al 31 de diciembre de 2017, terminó con la suma de S/ 1,389,234.27.

Por el ejercicio contable de 2018, a través de la cuenta denominada “Cuotas Extraordinarias” ingresó la suma de S/ 211,199.31, conforme se detalla:

Mes	Importe S/
Enero	49,403.57
Febrero	37,266.65
Marzo	34,094.20
Abril	23,205.18
Mayo	15,876.45
Junio	12,148.93
Julio	11,024.80
Agosto	8,367.29
Setiembre	5,013.00
Octubre	6,954.61
Noviembre	5,087.96
Diciembre	2,756.67
<b>TOTAL</b>	<b>211,199.31</b>



Del examen realizado a los desembolsos para la ejecución de la obra, se aprecia que el total invertido ascendió a la suma de S/ 2,299,077.34, importe que también el Colegio lo revela en la Nota 10: Inmuebles, Maquinaria y Equipo de la presentación del Estado de Situación Financiera.

Por la diferencia de efectivo ascendente a S/ 698,643.76 se utilizaron los fondos propios provenientes de las actividades ordinarias del ejercicio. A continuación se presenta un resumen del costo de la obra y sus fuentes de financiamiento:

Financiamiento	Importe S/
Efectivo por la realización de rifa del año 2017 depositado en el Banco Continental Cuenta Corriente N° 011-267-0100119601-21	1,389,234.27
Ingresos por cuota extraordinaria (rifas) cobrado en el año 2018	211,199.31
Fondos provenientes de las actividades ordinarias en el año 2018	698,643.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,299,077.34</b>

## 2.2 Verificación de la documentación sustentatoria que respalda la ejecución de la obra

En primer lugar, las operaciones para llevar a cabo la construcción de la obra "Ampliación de la Infraestructura del Tercer, Cuarto Nivel y Azotea del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura", se inició con fecha 27 de enero de 2018 conforme se advierte del primer cheque girado del Banco Continental Cuenta Corriente N° 0011-267-100078360-23 a nombre del Señor Jorge Armando Linares Chaparro para que realice compras de materiales. Bajo la modalidad de girar cheques a su nombre, el indicado señor recibió efectivo por la suma ascendente de S/ 340,000.00, conforme se expone:

Fecha	N° de Voucher	N° Cheque	Banco	N° Cta. Cte.	Importe S/
27.01.18	07-01-061	1696	Continental	100078360-23	20,000.00
02.02.18	07-02-007	1704	Continental	100078360-23	20,000.00
06.02.18	07-02-018	1716	Continental	100078360-23	20,000.00
10.02.18	07-02-029	1727	Continental	100078360-23	20,000.00
23.02.18	07-02-080	001	Continental	100119601-21	20,000.00
27.02.18	07-02-090	005	Continental	100119601-21	20,000.00
09.03.18	07-03-030	007	Continental	100119601-21	20,000.00
16.03.18	07-03-053	1809	Continental	10078360	20,000.00
05.04.18	07-04-008	012	Continental	10078360	20,000.00
17.04.18	07-04-031	014	Continental	10078360	20,000.00
25.04.18	07-04-054	016	Continental	10078360	20,000.00
08.05.18	07-05-015	018	Continental	10078360	20,000.00
16.05.18	07-05-032	019	Continental	10078360	20,000.00
25.05.18	07-05-076	021	Continental	10078360	20,000.00
05.06.18	07-06-008	025	Continental	10078360	20,000.00
15.06.18	07-06-038	051	Continental	10078360	20,000.00
09.07.18	07-07-007	031	Continental	10078360	20,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>340,000.00</b>

El señor Jorge Armando Linares Chaparro por el dinero recibido ascendente a la suma de S/ 340,000.00, realizó las rendiciones de cuentas correspondientes mediante facturas conforme a la normativa tributaria dispuesta por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria sobre comprobantes de pago.

Posteriormente, se cambió la modalidad de pago al adquirir los materiales de construcción mediante transferencias a las cuentas corrientes de los proveedores, situación que se encuentra acorde a los procedimientos de tesorería.

En segundo lugar, el importe determinado que ha demandado la ejecución de la obra por la suma de S/ 2,299,077.34, se advierte que se encuentra respaldado 0000000000 con la documentación conforme a las disposiciones del reglamento de comprobantes de pago, es decir, con facturas, boletas de pago, recibos por honorarios electrónicos y tickets. En consecuencia, la inversión de la obra cuenta con el respaldo documental correspondiente.

### **2.3 La información referente a la obra, se encuentra guardada en archivadores independientes de las demás operaciones**

La documentación que respalda todas las salidas de efectivo para llevar a cabo la construcción de la obra: Ampliación de la infraestructura del Tercer, Cuarto Nivel y Azotea del Edificio Central del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura”, se encuentran en archivadores independientemente de las demás operaciones y el archivador tiene el nombre referido a la construcción, conforme se indica:

Archivador N° 01 y 02: Caja Chica Construcción

Archivador N° 01 al 04: Obra edificio CIP 2018

Archivador N° 01 y 02: Planilla de Construcción

### **2.4 Importe de la obra no se ha podido conciliar con el presupuesto analítico por no existir la documentación técnica, con el riesgo de que se haya incurrido en una sobrevalorización.**

Una vez determinado el importe de la obra ascendente a S/ 2,299,077.34, la comisión de auditoría solicitó la documentación técnica como el expediente técnico, presupuesto analítico, las valorizaciones del avance de la obra, el cuaderno de obra, entre otros, para poder conciliar el efectivo determinado con los documentos indicados; pero es el caso, que el ex Consejo Departamental del período 2016 – 2018 en la entrega de cargos, no entregó la información que hubiéramos podido determinar si el valor de la obra es conforme a los desembolsos.

Al no entregar la información relacionada a la obra, ha generado el riesgo de incurrir en sobrecostos lo que ha podido afectar la economía del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Piura.

#### **RECOMENDACIÓN:**

El Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú, deberán disponer la realización de un peritaje técnico a la obra, con la finalidad de establecer si los desembolsos incurridos en su ejecución son los correctos o se ha incurrido en una sobrevalorización en perjuicio económico del Colegio.

Chiclayo, 21 de Setiembre de 2019.



Piscoya Bances Asociados S.C.

A handwritten signature in purple ink, appearing to be "Humberto", written over a horizontal line.

**CPCC. Humberto Piscoya Bances**  
**Socio – Gerente**  
**Matricula: 544**

**DESEMBOLSOS EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TERCER, CUARTO NIVEL Y AZOTEA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU-CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA".**

ECHA	N° REGISTRO	TD	N° DOC	PROVEEDOR	DETALLE	IMPORTE TOTAL S/
28/02/2018	01-03-0088	01	0001-001184	Alayo Lopez, Renzo Manuel	200 mt. driza 3/4, 8 tubos de 1 1/4 sap pvc, 10 tubos de 1" sap pvc, 10 curvas 1" sap pvc, 8 kg. alambre galvanizado	1,638.00
02/03/2018	01-03-0087	01	0001-001194	Alayo Lopez, Renzo Manuel	8 curvas sap 5/4, 10 uniones sap 5/4, 3 rollos de malla metalica	508.00
02/03/2018	01-03-0090	01	0001-001196	Alayo Lopez, Renzo Manuel	39 cajas rectangulares, 2 pegamento oatey azul, otros materiales	271.10
09/03/2018	01-03-0188	01	0001-001227	Alayo Lopez, Renzo Manuel	7 mt. manguera, 10 abrazaderas g, 10 abrazaderas f	137.00
15/03/2018	01-03-0198	01	0001-001259	Alayo Lopez, Renzo Manuel	300 abrazaderas de 1", 1 oatey azul, 2 discos, 600 tuercas pvc 1/4", 500 tornillos 1", 1 bl. cintillos, 300 tornillos broca 1", 3 cintas 3m, 4 brocas p/cemento, 2 brocas p/metal	724.00
23/03/2018	01-03-0200	01	0001-001293	Alayo Lopez, Renzo Manuel	600 tarugos conicos pvc, 600 tornillos spack 1", 3 brocas 3/4	259.20
04/04/2018	01-04-0003	01	0001-001340	Alayo Lopez, Renzo Manuel	2 mt. de celocilla	12.00
23/05/2018	01-05-0187	01	0001-001542	Alayo Lopez, Renzo Manuel	3 discos diamante, 2 discos, 1 disco flac, 100 mt. driza gruesa	654.00
27/06/2018	01-06-0238	01	0001-001666	Alayo Lopez, Renzo Manuel	01 diamante ruai, 06 discos flac, 06 discos concreto, 04 discos dewait	372.63
10/08/2018	01-08-0048	01	0011-027169	Amiseq Sa ,	Disco de corte, celbord, angulo 3/32, bisagra 1/2 -construccion cip odp	524.46
18/09/2018	01-09-0087	01	0012-012269	Amiseq Sa ,	Compra de materiales para intalacion de columnas para construccion del edificio del cip	127.33
16/04/2018	01-04-0101	01	0002-000564	Anastacio De Carranza, Teresa	200 bl. pegamento blanco	5,847.46
10/05/2018	01-05-0072	01	0002-000608	Anastacio De Carranza, Teresa	200 bol pegamento blanco	6,656.76
28/06/2018	01-06-0225	01	0002-000653	Anastacio De Carranza, Teresa	Pegantes blancos flexibles porcelanato	1,665.24
11/07/2018	01-07-0078	01	0002-000671	Anastacio De Carranza, Teresa	10 pegamento blanco flexible, 01 granito nro 01 rema	390.00
21/07/2018	01-08-0192	01	0002-000680	Anastacio De Carranza, Teresa	20 kl de granalla preparada - construccion cip odp	101.33
14/03/2018	01-03-0187	01	0001-025728	Anastacio Flores, Juan	1 rollo de malla rachel a 80% x 100 mt.	1,190.00
11/05/2018	01-05-0066	01	0001-025940	Anastacio Flores, Juan	100 mt. malla 80%, 1 gl. tecno, 2 tubos pavco, 4 codos pavco, 1/4 pegamento, 2 bateas, 2 escobillones	1,367.00
16/02/2018	02-0038	00	0000-008167	Aniceto Flores, Enrique	Pago flete traslado de madera	70.00
28/02/2018	02-0098	00	0000-008183	Aniceto Flores, Enrique	Pago de flete por traslado de madera	70.00
28/02/2018	02-0098	01	0000-008184	Aniceto Flores, Enrique	Pago de flete por traslado de madera	60.00
26/03/2018	02-03-0071	02	E001-000009	Anton Cahuas, Rafael Antonio	Servicio de desmontaje de drinal, estructura emplacado y enmasillado desmontaje de ventana y confeccion de 2 puertas	1,040.00
23/02/2018	02-03-0010	02	E001-000001	Aquino Marcelo, Fermín	Trabajos de albanileria en obra construccion cip	1,840.00



16/03/2018	02-10-0036	02	E001-000002	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,200.00
06/04/2018	02-10-0060	02	E001-000003	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,170.00
10/05/2018	02-10-0090	02	E001-000005	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,210.00
10/05/2018	02-10-0126	02	E001-000004	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	1,580.00
11/07/2018	02-10-0158	02	E001-000006	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,170.00
13/07/2018	02-10-0192	02	E001-000007	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,210.00
18/07/2018	02-10-0228	02	E001-000008	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,260.00
03/08/2018	02-10-0263	02	E001-000009	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,120.00
03/08/2018	02-10-0285	02	E001-000010	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,200.00
07/08/2018	02-10-0307	02	E001-000011	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,200.00
11/08/2018	02-10-0329	02	E001-000012	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	710.00
14/08/2018	02-10-0373	02	E001-000013	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	610.00
05/10/2018	02-10-0395	02	E001-000015	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	320.00
05/10/2018	02-10-0351	02	E001-000014	Aquino Marcelo, Fermin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	620.00
10/05/2018	02-10-0156	02	E001-000001	Aquino Risco, Santos Felipe	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	300.00
11/07/2018	02-10-0187	02	E001-000004	Aquino Risco, Santos Felipe	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,162.50
11/07/2018	02-10-0120	02	E001-000003	Aquino Risco, Santos Felipe	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,400.00
13/07/2018	02-10-0220	02	E001-000007	Aquino Risco, Santos Felipe	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,537.50
18/07/2018	02-10-0255	02	E001-000008	Aquino Risco, Santos Felipe	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	100.00





03/03/2018	02-03-0011	02	E001-000002	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	1,000.00
16/03/2018	02-10-0051	02	E001-000003	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,575.00
06/04/2018	02-10-0077	02	E001-000004	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,425.00
10/05/2018	02-10-0144	02	E001-000007	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,625.00
11/07/2018	02-10-0108	02	E001-000008	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,462.50
11/07/2018	02-10-0176	02	E001-000009	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,787.50
13/07/2018	02-10-0209	02	E001-000010	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,475.00
18/07/2018	02-10-0245	02	E001-000011	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,687.50
03/08/2018	02-10-0276	02	E001-000012	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,725.00
03/08/2018	02-10-0298	02	E001-000013	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,700.00
07/08/2018	02-10-0320	02	E001-000014	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,900.00
11/08/2018	02-10-0342	02	E001-000015	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	937.50
14/08/2018	02-10-0386	02	E001-000016	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	825.00
22/08/2018	02-08-0027	02	E001-000017	Aquino Sosa, Elmer	Reparacion y meejoramiento de tablero general para alimentacion del edificio	500.00
05/10/2018	02-10-0364	02	E001-000018	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	862.50
05/10/2018	02-10-0407	02	E001-000019	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	700.00
09/10/2018	02-10-0420	02	E001-000020	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	1,400.00
09/10/2018	02-10-0428	02	E001-000021	Aquino Sosa, Elmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 27 de agosto al 02 de setiembre del 2018- planilla n°18	700.00
30/10/2018	02-10-0030	02	E001-000022	Aquino Sosa, Elmer	Servicio de reubicacion de std-01, toma corrientes , luz de emergencia , en el nuevo edificio del cip cdp	600.00
23/02/2018	02-03-0012	02	E001-000003	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	1,296.00
16/03/2018	02-10-0049	02	E001-000004	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,809.00

06/04/2018	02-10-0074	02	E001-000005	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,701.00
10/05/2018	02-10-0141	02	E001-000006	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	2,106.00
11/07/2018	02-10-0174	02	E001-000008	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,579.50
11/07/2018	02-10-0105	02	E001-000007	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,593.00
13/07/2018	02-10-0207	02	E001-000009	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,701.00
18/07/2018	02-10-0243	02	E001-000010	Aquino Sosa, Jose	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	972.00
28/04/2018	01-04-0213	01	0001-000035	Asencas Sociedad Anonima Cerrada ,	24 dias alquiler de mezcladora, 8 dias alquiler de rotamartillo, 3 dias alquiler vibrador	1,940.00
23/05/2018	01-05-0170	01	0001-000040	Asencas Sociedad Anonima Cerrada ,	18 dias de alquiler de mezcladora de concreto 11 p3	1,080.00
21/07/2018	01-07-0097	01	0001-000045	Asencas Sociedad Anonima Cerrada ,	7 dias alquiler mezcladora de concreto, 7 dias alquiler de vibrador de concreto	840.00
27/08/2018	01-08-0169	01	0001-000049	Asencas Sociedad Anonima Cerrada ,	4 dias de alquiler de mezcladora de concreto y 8 dias alquiler vibrador de concreto	694.82
07/06/2018	01-06-0066	01	E001-000192	Aserradero Nuevo Amanecer S.A.C.,	58 madera tornillo 2 x 3 x 4 mt	2,362.55
11/07/2018	01-07-0075	01	E001-000256	Aserradero Nuevo Amanecer S.A.C.,	Madera tornillo habilitada	783.52
28/06/2018	01-06-0240	01	F244-006802	Asociacion Peruana De Autores Y Compositores,	Bailes ejecucion publica, bailes ejecucion grabada cip	200.00
28/05/2018	01-10-0061	01	0001-000354	Atoche Alama, Marisese	5 gln chernaloc, 8 rollos cable n 12, 6 clns pintura esmalte duralex - construcción cip cdp	1,561.87
13/08/2018	01-08-0094	01	E001-000001	Benites Ventura, Luis Ever	Fabricacion de 16 puertas contraplacadas de tomillo y cedro	11,159.51
17/10/2018	01-10-0052	01	E001-000002	Benites Ventura, Luis Ever	Adquisicion de 150 butaca, fabricadas en madera, tapiza, interiores de espuma cebra, terminadas en duco para el auditorio del nuevo edificio del cip cdp	24,152.54
07/07/2018	01-08-0196	01	0001-089278	Burgos Saavedra, Francisco Javier	2 mtrs tubo - construcción cip cdp	10.61
10/07/2018	01-07-0066	01	0001-089319	Burgos Saavedra, Francisco Javier	05 mts tubo	30.00
15/08/2018	01-08-0045	01	0001-089865	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de material electrico para construcción	1,923.29
17/08/2018	01-08-0140	01	0001-089904	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Por la compra de interruptores simples, tomacorriente trile empotrado para uso en el edificio construcción	83.38
17/08/2018	01-08-0141	01	0001-089903	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Por la compra tomacorrientes, cables n#80 de color rojo, negro, amarillo, interruptores simples, uniones, conectores, curvas para el uso del edificio en construcción	1,012.31
25/08/2018	08-0164	01	0001-090051	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra deluminarias, luz de emergencia, cinta aislante, caja de pase , tomacorrientes	1,897.50
27/08/2018	01-08-0137	01	0001-090056	Burgos Saavedra, Francisco Javier	La compra de 8 cajas galvanizadas, 2 spray, 20 brazaderas	77.20
01/09/2018	01-09-0014	01	0001-090128	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Por la compra de 10 mts cable # 16 mm thw , 1 cinta vulcanizada 3m, 1 cinta aislante 3m -1700	131.19
26/09/2018	01-09-0231	01	0001-090483	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de acido muriatico para el uso de la obra del edificio del cip	53.06

20/10/2018	01-10-0071	01	0001-090871	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de pegamento, cinta aislante, cinta teflon, para el uso en el nuevo edificio del cip cdp	12.53
26/10/2018	01-10-0094	01	0001-090964	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de materiales ( cintas aislante, terminales tipo punta, diroicos luz led) para el edificio del cip cdp	130.12
26/10/2018	01-10-0095	01	0001-090963	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de llaves, tomacorrientes, canaleta para el uso en el nuevo edificio del cip cdp	541.09
26/10/2018	01-10-0096	01	0001-090966	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de un tablero para empotrar de 24 polos para el uso en el nuevo edificio del cip cdp	106.02
29/10/2018	01-10-0133	01	0001-090998	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de 5kls de cemento blanco, union te, tubo pvc, pegamento azul, 1 candado para acabados de la obra del edificio del cip cdp	148.43
05/11/2018	01-11-0015	01	0001-091045	Burgos Saavedra, Francisco Javier	Compra de radar electronivel para instalacion de electro bomba para el nuevo edificio del cip cdp	56.96
10/05/2018	02-10-0154	02	E001-000007	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	725.00
11/07/2018	02-10-0185	02	E001-000009	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,512.50
11/07/2018	02-10-0118	02	E001-000008	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de aril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,562.50
13/07/2018	02-10-0218	02	E001-000010	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,587.50
18/07/2018	02-10-0253	02	E001-000011	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,675.00
03/08/2018	02-10-0280	02	E001-000012	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
03/08/2018	02-10-0301	02	E001-000013	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,500.00
07/08/2018	02-10-0322	02	E001-000014	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,637.50
11/08/2018	02-10-0344	02	E001-000015	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	875.00
14/08/2018	02-10-0388	02	E001-000016	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	800.00
05/10/2018	02-10-0366	02	E001-000023	Calligos Fernandez, Ricardo Wilmer	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	875.00
03/03/2018	02-03-0013	02	E001-000002	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañileria en obra contruccion cip	1,833.43
16/03/2018	02-10-0046	02	E001-000003	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,809.00
06/04/2018	02-10-0071	02	E001-000004	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,593.00
10/05/2018	02-10-0138	02	E001-000005	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	2,052.00
11/05/2018	02-10-0102	02	E001-000006	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio	1,039.50



11/07/2018	02-10-0171	02	E001-000007	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip- cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,714.50
16/07/2018	02-07-0017	02	E001-000008	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Servicio de encofrado escalera concreto 1 er pago -proyectada en obra cip	3,500.00
21/07/2018	02-07-0028	02	E001-000009	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Servicio de encofrado escalera del segundo a tercer nivel	3,500.00
26/07/2018	02-07-0043	02	E001-000010	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Servicio de encofrado de escalera -3er pago de 3er a 4to nivel -construcción cip	3,500.00
03/08/2018	02-08-0009	02	E001-000011	Carcamo Espinoza, Victor Orlando	Servicio de encofrado escalera concreto proyectada en construcción cip	3,500.00
10/05/2018	02-10-0155	02	E001-000010	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip- cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	300.00
11/07/2018	02-10-0186	02	E001-000012	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip- cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,675.00
11/07/2018	02-10-0119	02	E001-000011	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio central del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,512.50
13/07/2018	02-10-0219	02	E001-000013	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,650.00
18/07/2018	02-10-0254	02	E001-000014	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,912.50
03/08/2018	02-10-0281	02	E001-000015	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
03/08/2018	02-10-0345	02	E001-000018	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	762.50
03/08/2018	02-10-0323	02	E001-000017	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	900.00
03/08/2018	02-10-0302	02	E001-000016	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,300.00
07/08/2018	02-10-0367	02	E001-000019	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	862.50
14/08/2018	02-10-0389	02	E001-000020	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	825.00
05/10/2018	02-10-0409	02	E001-000021	Carmen Coello, Jimmy Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	700.00
16/07/2018	02-10-0304	02	E001-000052	Carmen Naquiche, Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	700.00
16/07/2018	02-10-0325	02	E001-000051	Carmen Naquiche, Andres	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	500.00
03/03/2018	02-03-0014	02	E001-000002	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albañilería en obra construcción cip	1,833.43
16/03/2018	02-10-0047	02	E001-000003	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,809.00



06/04/2018	02-10-0072	02	E001-000004	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,741.50
10/05/2018	02-10-0139	02	E001-000005	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	2,065.50
11/05/2018	02-10-0103	02	E001-000006	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,741.50
11/07/2018	02-10-0172	02	E001-000007	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,714.50
13/07/2018	02-10-0205	02	E001-000008	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,593.00
18/07/2018	02-10-0241	02	E001-000009	Carrasco Campos, Horencio	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	904.50
23/03/2018	03-0038	00	0000-000000	Carrion Rodriguez, Carlos	Pago de cuota ordinaria dic-2017 y certificado de habilidad	50.00
26/02/2018	02-02-0040	02	E001-000006	Carrion Suyon, Gian Carlo Felipe	Trabajos de asistencia de ingeniero residente en obra cip	1,320.00
26/03/2018	02-06-0053	02	E001-000007	Carrion Suyon, Gian Carlo Felipe	Asistente ingeniero residente obra cip	1,200.00
30/04/2018	02-04-0030	02	E001-000008	Carrion Suyon, Gian Carlo Felipe	Asistente de obra en construccion edificio central cip mes abril	1,200.00
30/05/2018	02-06-0051	02	E001-000010	Carrion Suyon, Gian Carlo Felipe	Asistencia de ingenieria en obra del 01-05 al 19-05	760.00
02/07/2018	01-07-0013	01	0001-008077	Casa Del Tornillo Ferretero Y Afines E.I.R.L.,	Tornillos 3 x 3 construccion	5.80
06/07/2018	01-08-0195	01	0001-008119	Casa Del Tornillo Ferretero Y Afines E.I.R.L.,	25 und auto perforante 10 14x4 - construccion cip cdp	9.65
03/08/2018	01-09-0278	01	0001-008367	Casa Del Tornillo Ferretero Y Afines E.I.R.L.,	05 und tor 3/8 - construccion cip cdp	23.50
23/03/2018	03-0102	01	0001-012378	Casanova Navarro, Luis	70 varilla fierro corrugado 3/8", 50 kg. alambre # 8	1,250.00
01/03/2018	02-03-0008	02	E001-000030	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	1,120.00
06/04/2018	02-10-0043	02	E001-000031	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,809.00
07/04/2018	02-10-0068	02	E001-000032	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,768.50
11/07/2018	02-10-0099	02	E001-000039	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,647.00
11/07/2018	02-10-0236	02	E001-000042	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,550.00
11/07/2018	02-10-0269	02	E001-000043	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
11/07/2018	02-10-0200	02	E001-000041	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,475.00



11/07/2018	02-10-0166	02	E001-000040	Castañeda Casas, Sergio Alberto	edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,712.50
11/07/2018	02-10-0292	02	E001-000044	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,400.00
07/08/2018	02-10-0314	02	E001-000045	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,537.50
07/08/2018	02-10-0336	02	E001-000046	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	937.50
07/08/2018	02-10-0358	02	E001-000047	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	700.00
22/09/2018	02-10-0401	02	E001-000049	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	700.00
22/09/2018	02-10-0380	02	E001-000048	Castañeda Casas, Sergio Alberto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	750.00
01/03/2018	02-03-0004	02	E001-000037	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	1,400.00
05/05/2018	02-10-0135	02	E001-000041	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	2,106.00
11/07/2018	02-10-0168	02	E001-000044	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,849.50
13/07/2018	02-10-0202	02	E001-000045	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,593.00
18/07/2018	02-10-0238	02	E001-000046	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,674.00
03/08/2018	02-10-0272	02	E001-000048	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
03/08/2018	02-10-0294	02	E001-000049	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,512.00
07/08/2018	02-10-0316	02	E001-000050	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,660.50
11/08/2018	02-10-0338	02	E001-000051	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	1,012.50
14/08/2018	02-10-0382	02	E001-000052	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	810.00
05/10/2018	02-10-0403	02	E001-000054	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	756.00
05/10/2018	02-10-0360	02	E001-000053	Castillo Silva, Cesar Augusto	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	756.00
20/08/2018	01-08-0160	01	F046-000772	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Porcelanato, fragua, cruceta rotoplast - construcción cip cdp	3,113.81



28/09/2018	01-08-0161	01	F046-000808	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	igres porcelanato celima exteriores - construccion cip odp	3,336.30
03/09/2018	01-09-0005	01	F046-000828	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra pegamento en polvo para ceramicos acabdos escalera construccion edificio	572.39
11/09/2018	01-09-0042	01	F046-000861	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Pegamento para porcelamico, porcelamico para exteriores pasadizo en la obra del edificio del cip odp	1,257.76
13/09/2018	01-09-0059	01	F046-000874	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Por la compra de pegamento para porcelamico para el uso en la obra del edificio del cip odp	202.02
18/09/2018	01-09-0086	01	F046-000900	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra de materiales para el uso en construccion del edificio cip	367.35
26/09/2018	01-09-0232	01	F046-000951	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra de soldadura truper de 1/8" y fragua para uso de en la obra del edificio cip	31.35
10/10/2018	01-10-0025	01	F046-001023	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra de materiales (bols de frafua) para uso en la obra del edificio cip odp	191.48
11/10/2018	01-10-0026	01	F046-001031	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra de materiales (02 cajas de porcelamico) para uso en la obra del edificio cip odp	89.48
11/10/2018	01-10-0024	01	F046-001030	Centro Ceramico Las Flores Sac ,	Compra de materiales (05 bolsas de pegamento blanco) para uso de la obra del edificio cip odp	190.35
08/09/2018	01-09-0282	01	0002-000303	Chanta Facundo, Epifanio	05 m3 arena gruesa, 03 m3 arena fina, 04 m3 piedra chancada 1/2 - construccion cip odp	800.00
31/03/2018	03-0069	03	B012-003095	Chilon Muñoz, Jose Alfonso	Certificado de habilidad para el ing. jose chilon muñoz	25.00
17/04/2018	01-04-0090	01	0001-000164	Chota Lopez, Jorge	10 m3 de eliminacion de desmonte	211.86
17/04/2018	01-04-0092	01	0001-000165	Chota Lopez, Jorge	11 m3. de eliminacion de desmonte	233.05
23/02/2018	02-09-0015	02	E001-000001	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en obra construccion cip	2,100.00
16/03/2018	02-10-0041	02	E001-000002	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip odp	1,575.00
06/04/2018	02-10-0064	02	E001-000003	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip odp	1,637.50
10/05/2018	02-10-0131	02	E001-000004	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-odp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,475.00
10/05/2018	02-10-0095	02	E001-000005	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de aril del 2018- construccion edificio cip odp	1,562.50
11/07/2018	02-10-0164	02	E001-000006	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-odp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,712.50
13/07/2018	02-10-0198	02	E001-000007	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,612.50
18/07/2018	02-10-0234	02	E001-000008	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,912.50
03/08/2018	02-10-0268	02	E001-000009	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
03/08/2018	02-10-0290	02	E001-000010	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,400.00
07/08/2018	02-10-0312	02	E001-000011	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,775.00
11/08/2018	02-10-0334	02	E001-000012	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del	987.50



14/08/2018	02-10-0378	02	E001-000013	Cieza Caruajulca, Jolier	edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	862.50
05/10/2018	02-10-0399	02	E001-000015	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	775.00
05/10/2018	02-10-0356	02	E001-000014	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	887.50
19/10/2018	02-10-0416	02	E001-000016	Cieza Caruajulca, Jolier	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	1,400.00
16/02/2018	01-02-0087	01	0R52-010590	Coesti S.A,	Compra de gasolina para uso de vibrador	10.44
14/03/2018	01-03-0064	01	FR54-007907	Coesti S.A,	0.697 gl. de gasolina de 90	10.00
27/03/2018	01-03-0168	01	FZ72-000424	Coesti S.A,	Compra de 6 agua mineral	9.00
05/05/2018	01-05-0037	01	FR54-009573	Coesti S.A,	Gasohol 1.021 gl.	15.00
14/05/2018	01-05-0166	01	0R53-038307	Coesti S.A,	Combustible primax 90 gasohol 1.683 gl.	25.06
17/05/2018	01-05-0158	01	0R52-014967	Coesti S.A,	Combustible primax 90 gasohol 1.679 gl.	25.00
18/05/2018	01-05-0156	01	FY54-014890	Coesti S.A,	Combustible primax 90 gasohol 0.968 gl.	13.80
22/05/2018	01-05-0173	01	FR53-038551	Coesti S.A,	Combustible primax 90 gasohol 1.00 gl.	14.99
06/06/2018	01-06-0077	01	0R52-015936	Coesti S.A,	Combustible primax gasohol 1.347 gl.	20.07
23/07/2018	01-09-0274	01	0R52-018052	Coesti S.A,	Primax 90 gasohol - construccion cip cdp	20.00
28/03/2018	01-03-0248	01	0001-010003	Colegio De Arquitectos Regional Piura I,	Derecho por verificación técnica de obra categoría 3	3,290.72
03/08/2018	08-0070	00	0000-000000	Colegio De Ingenieros Del Peru Consejo Departamental De Piura,	Pago por derecho de inspeccion visitas técnicas obra cip	617.01
17/03/2018	01-03-0230	01	F003-029473	Combustibles Y Servicios Srl,	Compra de 17.3 gl. petroleo	200.00
19/03/2018	01-03-0229	01	F002-026464	Combustibles Y Servicios Srl,	11.96 gl. gasolina de 90 oct.	146.00
24/03/2018	01-03-0241	01	F002-026690	Combustibles Y Servicios Srl,	5.792 gl. gasolina de 90 oct.	72.00
29/03/2018	01-03-0246	01	F003-030198	Combustibles Y Servicios Srl,	4.505 gl. gasolina de 90 oct.	56.00
03/04/2018	01-04-0011	01	F003-030458	Combustibles Y Servicios Srl,	13.408 gl. petroleo	155.00
12/04/2018	01-04-0107	01	F002-027628	Combustibles Y Servicios Srl,	Combustible (8.005 gl. gasolina 90 oct.)	84.32
20/04/2018	01-04-0113	01	F004-011263	Combustibles Y Servicios Srl,	Combustible (16.006 gl. biodiesel max-d)	156.82
24/05/2018	01-05-0168	01	F004-011988	Combustibles Y Servicios Srl,	Bio diesel max-d 4.746 gl.	58.80
27/06/2018	01-07-0023	01	F003-036257	Combustibles Y Servicios Srl,	Gasohol de 90	126.82





27/06/2018	01-06-0223	01	F002-031645	Combustibles Y Servicios Srl,	Gasohol de 90	80.12
29/06/2018	01-07-0017	01	F004-012773	Combustibles Y Servicios Srl,	Bio diesel max-d	188.48
02/07/2018	01-07-0009	01	F003-036610	Combustibles Y Servicios Srl,	Abastecimiento de gasolina para motocicleta notificaciones	29.00
08/08/2018	01-09-0283	01	F003-039209	Combustibles Y Servicios Srl,	Gasohol 90 - construccion cip cdp	33.20
11/04/2018	01-04-0102	01	FF01-001824	Comercial Briceño E.I.R.L.,	4 unid. tubo pvc de 250 mm x 5m s-20	1,062.37
27/03/2018	01-03-0167	01	F402-104937	Consejonaria Vial Del Sol S.A.,	Peaje a la ciudad de Chiclayo	11.60
03/04/2018	01-04-0012	01	0201-795524	Consejonaria Iirsa Norte S.A.,	Pago de peaje carretera a chulucanas	6.50
03/04/2018	01-04-0013	01	0202-644327	Consejonaria Iirsa Norte S.A.,	Pago de peaje a chulucanas	6.50
26/02/2018	01-02-0165	01	0001-000863	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro de cuerpo metalico de 1 mt. de altura, tampladores y barandas en u desmontables	700.00
26/02/2018	01-02-0166	01	0001-000864	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro de 2 cuerpos de andamios metalicos incluye templadores	2,124.00
15/03/2018	01-03-0054	01	0001-000870	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro e instalacion de escalera metalica provisiona para ingreso de personal administrativo	12,288.14
21/03/2018	01-03-0072	01	0001-000871	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	1era valorizacion escalera metalica de emergencia en obra cip	29,745.76
25/04/2018	01-04-0091	01	0001-000882	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	2da valorizacion de escalera metalica de emergencia correspondiente al 30%	19,830.51
10/05/2018	01-05-0028	01	0001-000886	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro de estructuras metalicas, coberturas e instalacion del 4to. y 5to. nivel, canaletas galvanizadas - adelanto 60% y saldo en valorizaciones fisicas	72,480.00
06/06/2018	01-06-0018	01	0001-000889	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Pago final estructuras metalicas y coberturas del 4to 5to construccion	18,670.02
07/06/2018	01-06-0017	01	0001-000890	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro e instalacion estructuras metalicas para susecion de cielo raso en construccion cip	18,225.82
27/06/2018	01-06-0161	01	0001-000895	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro e instalacion de estructuras metalicas en 5to nivel construccion	14,900.30
27/06/2018	01-06-0162	01	0001-000894	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro e instalacio de tubos metalicos para refuerzo de persianas de alumio en escalera de emergencia - construccion	2,050.42
06/07/2018	01-07-0007	01	0001-000898	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Saldo final escaleraa metalica de emergencia del edificio central cip-construccion	18,848.57
18/07/2018	01-07-0087	01	0001-000899	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Saldo final de pago de estructuras sobretecho 4to nivel	6,394.01
13/08/2018	01-08-0038	01	0001-000901	Construcciones Metalicas Y Servicios Generales Massiel S.R.L.,	Suministro de 03 vigas metalicas para ascensor de edificio cip	2,049.71
21/03/2018	01-03-0076	01	0001-001069	Construcciones Y Servicios Generales Kahory S.A.C.,	Tableros con llave termomagneticos , montaje y desmontaje	12,804.86
20/09/2018	01-09-0185	01	E001-000012	Construcciones Y Servicios Generales Kahory S.A.C.,	Tablero con llaves termo magneticas tg 01 segun diseño - construccion cip cdp	6,246.53



01/10/2018	01-10-0002	01	E001-000016	Construcciones Y Servicios Generales Kahoy S.A.C.,	Por pintado del edificio cip cdp	32,531.23
20/03/2018	01-03-0247	01	0001-000981	Copy Printer Global S.A.C.,	4 copias de planos en 4-4	14.00
20/04/2018	01-04-0157	01	0001-001214	Copy Printer Global S.A.C.,	104 copias de planos a1 b/n, 2 copias de planos a3 b/n	469.00
05/07/2018	01-07-0064	01	0001-001814	Copy Printer Global S.A.C.,	Copias de planos	36.00
01/02/2018	01-02-0040	01	0001-038288	Copycad Scorpio S.C.R.L.,	Copias de planos	309.07
09/03/2018	01-03-0175	01	0001-038608	Copycad Scorpio S.C.R.L.,	Servicio de espiralado de documentos varios	7.00
19/03/2018	01-03-0197	01	0001-038684	Copycad Scorpio S.C.R.L.,	Copia de planos b/h	46.00
09/05/2018	01-05-0073	01	0001-039157	Copycad Scorpio S.C.R.L.,	Servicio de ploteo de planos	57.00
02/07/2018	01-07-0008	01	0001-039652	Copycad Scorpio S.C.R.L.,	Copia expedientetecnico y estudio de coordinacion del proyecto de sistema de utilizacion en media tension 10 kv para el predio del cip-cdp	17.78
24/02/2018	01-02-0159	01	0002-011710	Cordova Castillo, Quirina	135 unid. a1pc 2/8, 135 unid. a1pc 1/2, 135 unid. t 3/2	297.00
25/02/2018	01-02-0162	01	0002-011711	Cordova Castillo, Quirina	1 rollo de plastico doble ancho	540.00
16/03/2018	01-03-0192	01	0002-011761	Cordova Castillo, Quirina	10 lijas de pared, 1 sinolit opp x 25 kg.	76.00
15/05/2018	01-05-0163	01	0002-011898	Cordova Castillo, Quirina	1 rollo de plastico doble ancho	550.00
12/06/2018	01-10-0065	01	0002-012096	Cordova Castillo, Quirina	15 bis cemento pacasmayo azul, 15 var, fierro corrugado, 50 und tubo pvc para desagüe, 50 und tubo de agua- construccion cip cdp	2,163.77
02/07/2018	01-07-0014	01	0002-011992	Cordova Castillo, Quirina	Galon quita sarro fuerte	130.49
09/07/2018	01-07-0062	01	0002-012012	Cordova Castillo, Quirina	30 mts plastico doble ancho, 02 cintas de pintar 1"	115.00
26/07/2018	01-10-0070	01	0002-012104	Cordova Castillo, Quirina	15 bis cemento pacasmayo, 5 rollo alambre solido, 35 und tubo pvc, 100 und tubo de luz, 50 var fierro corrugado- construccion cip cdp	3,195.05
08/09/2018	01-09-0043	01	0002-012146	Cordova Castillo, Quirina	Por la compra de 10 gal de acido ecologico para la obra del edificio del cip cdp	173.63
12/09/2018	01-09-0058	01	0002-012153	Cordova Castillo, Quirina	Por la compra de 10 litros de acido, 3 espátulas para el uso de la obra del edificio del cip cdp	62.70
06/06/2018	01-06-0072	01	F004-001810	Corporacion Comercial Peru S.A.C.,	20 bl. cemento pacasmayo	470.00
06/06/2018	01-06-0073	01	F004-001808	Corporacion Comercial Peru S.A.C.,	4 bl. cemento pacasmayo	94.40
11/06/2018	01-06-0074	01	F004-001868	Corporacion Comercial Peru S.A.C.,	6 bl. cemento pacasmayo	141.00
12/06/2018	01-06-0075	01	F004-001875	Corporacion Comercial Peru S.A.C.,	20 bl. cemento pacasmayo	470.00
02/07/2018	01-07-0015	01	0002-012826	Corporacion Ferretera San Felipe Eirl	Tubo 1v cr	9.05
07/07/2018	01-07-0063	01	0002-012922	Corporacion Ferretera San Felipe Eirl	02 und broca p/ concreto 8x26mm	17.00
10/07/2018	01-07-0035	01	F001-000311	Corporacion Grafica Wilson S.R.L.,	Fabricacion e instalacion de letrero volumetrico diseño de vinil para edificio	3,992.03
23/08/2018	01-08-0116	01	F001-000571	Corporacion Grafica Wilson S.R.L.,	1 und fabricacion e instalacion de letrero volumetrico de 2.40 de diametro	3,261.78
22/10/2018	01-10-0057	01	F001-000956	Corporacion Grafica Wilson S.R.L.,	Confeccion de 1 letrero alto relieve de 1.0 x 5.0 mts retroiluminado para la obra del edificio cip cdp	3,084.21



02/11/2018	01-11-0005	01	F001-001021	Corporacion Grafica Wilson S.R.L.,	Compra de 1 sticker de seguridad, letrero ascensor para el uso en el nuevo edificio del cip cdp	193.08
27/11/2018	01-11-0083	01	F001-001205	Corporacion Grafica Wilson S.R.L.,	Elaboracion de letrero en aluminio en mdf para el edificio principal del cip cdp en area de capitulos	513.60
27/03/2018	01-03-0152	01	E001-000022	Corporacion Lmgp Sac,	Tubo estructural rectangular materiales de muro, cortinas y persianas	56,567.80
12/06/2018	01-06-0039	01	E001-000038	Corporacion Lmgp Sac,	Vidrio reflejante incoloro templado-construccion	25,775.05
17/07/2018	01-07-0084	01	E001-000043	Corporacion Lmgp Sac,	Persianas de aluminio con tubo	7,249.45
17/07/2018	01-07-0085	01	E001-000042	Corporacion Lmgp Sac,	03 ventanas de cristal crudo y 16 ventanas de bajo cristal	6,073.10
18/07/2018	01-07-0101	01	E001-000044	Corporacion Lmgp Sac,	Adelantando muro cortina	14,498.91
16/08/2018	01-08-0168	01	E001-000045	Corporacion Lmgp Sac,	Saldo de la compra de muro cortina de cortina saldo final	31,411.47
19/05/2018	02-10-0115	02	E001-000002	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	971.25
19/05/2018	02-10-0151	02	E001-000001	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,216.25
04/06/2018	02-06-0018	02	E001-000003	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Servicio de pintado de fachada 4 lados a nivel de base de la obra "ampliacion de la infraestructura del 3er, 4to piso y azotea del edificio central del cip. cdp."	4,200.00
11/07/2018	02-10-0182	02	E001-000004	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,015.00
13/07/2018	02-10-0215	02	E001-000005	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,050.00
18/07/2018	02-10-0250	02	E001-000006	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	787.50
03/08/2018	02-10-0086	02	E001-000007	Crisanto Atoche, Renzo Pool	Trabajos de albañileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	953.75
23/04/2018	02-10-0078	02	E001-000013	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,147.50
10/05/2018	02-10-0145	02	E001-000014	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,930.50
19/05/2018	02-10-0109	02	E001-000015	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,647.00
19/05/2018	02-10-0177	02	E001-000016	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	2,052.00
24/05/2018	02-10-0210	02	E001-000017	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,612.50
03/08/2018	02-10-0303	02	E001-000018	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,700.00
07/08/2018	02-10-0324	02	E001-000019	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,900.00


11/08/2018	02-10-0346	02	E001-000020	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	850.00
14/08/2018	02-10-0390	02	E001-000021	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	850.00
25/08/2018	02-08-0047	02	E001-000022	Cruz Guerrero, Dilmer	Por los servicios prestados de mano de obra en acabados de escalera de concreto de la obra del edificio de cip cdp	2,500.00
01/09/2018	02-09-0002	02	E001-000023	Cruz Guerrero, Dilmer	Por el servicio de mano de obra en acabados en escalera de concreto integrada en la obra de edificio del cip cdp	3,500.00
06/09/2018	02-09-0007	02	E001-000024	Cruz Guerrero, Dilmer	Por el servicio de mano de obra en acabados tarrajeo, enchapado en la obra del edificio en cip cdp	2,600.00
17/09/2018	02-09-0011	02	E001-000025	Cruz Guerrero, Dilmer	Por los servicios de mano de obra en acabados (nivelación, enchapado, colocación de granito) para obra del edificio del cip cdp	1,500.00
05/10/2018	02-10-0368	02	E001-000026	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	825.00
05/10/2018	02-10-0410	02	E001-000027	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	700.00
09/10/2018	02-10-0423	02	E001-000028	Cruz Guerrero, Dilmer	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	700.00
12/06/2018	01-06-0068	01	0001-031762	Culquicondor Valle, Carlos	4 pza. broca metal, 16 pza. escuadra, 200 doc. ranuras 1/4, 200 pza. tornillo 5 x 60, 200 pza. tornillo 6 x 1/2	140.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008156	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Flete compra de triplay	20.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-000000	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compra de útiles de oficina	10.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008160	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compra de sacos	5.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008162	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compra de material construcción	20.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008163	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compra de adoquines	20.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008164	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compras material de construcción	10.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008168	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad compra de sacos	5.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008186	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Pasajes para sacar copias a planos, ploteos	5.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008175	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Pasajes para compra de separadores pvc promart a cip. cdp.	5.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008178	Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Pasajes por compra de combustible	7.00
11/04/2018	04-0015	03	B012-003725	Cunyarachi Preciado, Osman	8 visitas de inspección de obra al cip. cdp.	1,645.36



11/04/2018	04-0015	03	B012-003727	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	4 visitas de inspeccion de obra al cip. cdp.	822.68
11/04/2018	04-0015	03	B012-003726	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	4 visitas de inspeccion de obra al cip. cdp.	822.68
30/04/2018	04-0065	00	0000-004740	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Compra de materiales de gasfiteria (agua y desague y regla de aluminio de 60 cm.)	15.00
30/04/2018	04-0065	00	0000-004742	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Movilidad por sacado de copias de planos de obra, compra de repuestos para herramientas	16.00
07/05/2018	05-0020	00	0000-008193	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Charla de reanimacion caldiopilmonar	50.00
31/10/2018	10-0091	00	0000-000000	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Pago retencion recibo honorario planilla n° 04 construccion	25.92
26/02/2018	02-02-0039	02	E001-000063	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicio prestado como ingeniero residente obra ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea edificio central del 29 enero al 28-02	5,500.00
27/03/2018	02-03-0064	02	E001-000064	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicios prestados como ingeniero residente de la obra construccion cip	5,000.00
30/04/2018	02-04-0029	02	E001-000065	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicios prestados como ingeniero residente en obra construccion edificio central	5,000.00
31/05/2018	02-05-0052	02	E001-000066	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicio de ingeniero residente en la obra "ampliacion de la infraestructura del 3er, 4to. piso y azote del edificio central de cip. cdp. del mes de mayo-2018	5,000.00
30/06/2018	02-06-0048	02	E001-000067	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicios como ingeniero residente de la obra cipodp	5,000.00
30/07/2018	02-07-0047	02	E001-000068	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicios prestados como ingeniero residente mes julio	5,000.00
06/09/2018	02-09-0003	02	E001-000069	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Por el servicios prestados como ing residente de la obra del cip cdp	5,000.00
29/09/2018	02-09-0026	02	E001-000072	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Por el servicios prestados como ing residente de la obra del cip cdp del mes de septiembre	5,000.00
22/11/2018	02-11-0016	02	E001-000073	Rolando Cunyarachi Preciado, Osman Rolando	Servicios prestados como ing residente de la obra: "ampliacion de la infraestructura del tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp", durante el periodo del 01 al 31 de octubre	5,000.00
02/02/2018	01-02-0039	01	FV17-004115	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Compra fierro, clavos , alambre	11,863.44
06/02/2018	01-02-0011	01	FV17-004147	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Compra d fierro corrugado para construccion	11,295.71
12/02/2018	01-02-0094	01	FV30-002949	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Compra material de concreto plastico para obra cip	28,094.25
14/02/2018	01-02-0105	01	FV17-004276	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Compra de fierro corrugado para construccion cip	6,927.37
21/02/2018	01-02-0140	01	FV30-003056	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Compra de fierro corrugado para la construccion	10,605.93
26/02/2018	07-03-0001	07	FC14-001823	Deposito Pakatnamu E.I.R.L. ,	Fact nro 0130-000000003056 fecha: 21/02/2018	-289.00




09/03/2018	01-03-0145	01	FV30-003218	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto pre-mezclado 18 m3, reembolsado de servicio de bombeo 13m3	9,049.69
12/03/2018	01-03-0144	01	FV30-003242	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto pre-mezclado 210kg, reembolsado de servicio de bombeo	1,813.51
13/03/2018	01-03-0143	01	FV17-004550	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	50 fierro corrugado 5/8", 100 fierro corrugado 1/2", 100 fierro corrugado 3/8", 120 fierro corrugado 6 mm	6,755.85
14/03/2018	01-03-0266	01	FV17-004563	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de 100 bolsas cemento pacasmayo extraforte de 42.5 kg	2,530.00
24/03/2018	01-04-0080	01	FV30-003340	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto premezclado y servicio de bombeo	9,733.47
26/03/2018	01-03-0207	01	FV17-004675	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	100 kg. de alambre n° 16	350.00
27/03/2018	01-03-0181	01	FV17-004679	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de fierro corrugado y cemento para construccion	10,590.25
04/04/2018	01-04-0008	01	FV17-004737	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	17 kg. clavos 4"	102.00
09/04/2018	01-04-0093	01	FV13-001349	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	100 kg. de alambre # 9	296.61
11/04/2018	01-07-0115	01	FV17-004831	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra 100 bolsas de cemento extraforte pacasmayo	2,530.00
17/04/2018	01-04-0078	01	FV17-004886	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de fierro corrugado y alambre	3,233.73
18/04/2018	01-04-0079	01	FV17-004926	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto y servicio de bombeo	6,742.63
19/04/2018	01-04-0081	01	FV30-003441	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Pago anticipado compra concreto kg /cm2 3d tms h67 bombeo	3,073.73
23/04/2018	01-04-0158	01	FV17-004972	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	100 kg. alambre # 16, 100 kg. alambre # 8, 30 kg. clavos 4", 30 kg. clavos 3", 30 kg. clavos 2 1/2"	1,024.00
28/04/2018	01-04-0172	01	FV17-005038	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de 100 bolsas cemento pacasmayo uso en construccion	2,530.00
09/05/2018	01-05-0064	01	FV13-001520	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	100 kg. alambre, 30 unid. tela esmeril	410.00
31/05/2018	01-05-0192	01	FV13-001714	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	30 kg. clavos 2", 30 kg. clavos 3", 2 kg. clavos 1", 1 bl. yeso	232.40
01/06/2018	01-06-0057	01	FV13-001739	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	5 bl. de yeso x 20 kg, 30 kg. clavos de 4"	142.00
30/06/2018	01-06-0217	01	FV17-005321	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto pre mezclado 210 kg uso en construccion	5,333.84
07/07/2018	01-07-0057	01	FV13-001911	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra kg alambre nro 16 y nro 08	700.00
12/07/2018	01-07-0065	01	FV17-005459	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra 1 kg clavos 3", 2 kg clavos 3", alambre	724.00
17/07/2018	01-07-0094	01	FV17-005515	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto premezclado -uso en construccion	6,427.38
20/07/2018	01-08-0197	01	FV17-005576	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	100 kg alambre nro 08 - construccion cip cdp	337.76
24/07/2018	01-07-0116	01	FV17-005613	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de 105000 concreto premezclado	6,135.23
27/07/2018	01-07-0126	01	FV30-003932	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto premezclado 210 kg bombeado para placas y losa de ascensor proyectado en azotea	6,719.54
31/07/2018	01-07-0148	01	FV30-003951	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Compra de concreto premezclado uso en 4to nivel construccion	6,719.54
25/08/2018	01-09-0194	01	FV30-004084	Deposito Pakatnamu E.I.R.I.,	Concreto pre mezclado 2010 kg - construccion cip cdp	6,122.83
27/02/2018	02-03-0050	02	E001-000009	Dioses Herrera, Erikson Pierre	Desmontaje y traslado de de 350 m2 de cristal de 10 ml. y 120 m2 de vantanas de cristal de 8 ml.	3,800.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008172	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Movilidad compra de pintura y brocha	8.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-008152	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Movilidad compra de madera construccion	5.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-000000	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Pago de flete compra de triplay	20.00
16/02/2018	02-0039	00	0000-000000	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Movilidad compras en zona industrial	10.00



16/02/2018	02-0039	00	0000-008155	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Movilidad compras en maestro home	10.00
03/03/2018	02-03-0016	02	E001-000021	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en obra construcción cip	3,833.33
16/03/2018	02-10-0035	02	E001-000022	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	2,791.67
06/04/2018	02-10-0059	02	E001-000023	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	2,687.50
05/05/2018	02-10-0125	02	E001-000024	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	3,604.17
10/05/2018	02-10-0089	02	E001-000025	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	2,812.50
29/05/2018	02-05-0055	02	E001-000026	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Alquiler de sierra circular para habilitación de madera para paneles de encofrado tipo cara vista en la obra de remodelación del cip. cdp.	900.00
11/07/2018	02-10-0157	02	E001-000027	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	2,979.17
13/07/2018	02-10-0191	02	E001-000028	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	2,729.17
18/07/2018	02-10-0227	02	E001-000029	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	3,145.83
03/08/2018	02-10-0224	02	E001-000038	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,100.00
03/08/2018	02-10-0225	02	E001-000039	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,087.50
03/08/2018	02-10-0262	02	E001-000030	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	2,791.67
03/08/2018	02-10-0259	02	E001-000032	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,400.00
03/08/2018	02-10-0260	02	E001-000033	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,300.00
03/08/2018	02-10-0284	02	E001-000031	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	2,500.00
03/08/2018	02-10-0057	02	E001-000034	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	770.00
03/08/2018	02-10-0058	02	E001-000035	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	350.00
03/08/2018	02-10-0084	02	E001-000036	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	490.00
03/08/2018	02-10-0085	02	E001-000037	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado	Trabajos de albanilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de	490.00



						albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	
07/08/2018	02-10-0306	02	E001-000040	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	3,187.50
11/08/2018	02-10-0328	02	E001-000041	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	1,645.83
14/08/2018	02-10-0372	02	E001-000042	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	1,416.67
05/10/2018	02-10-0350	02	E001-000044	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	1,458.33
05/10/2018	02-10-0394	02	E001-000045	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	1,291.67
09/10/2018	02-10-0413	02	E001-000046	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	2,333.33
09/10/2018	02-10-0431	02	E001-000048	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 03 al 09 de setiembre del 2018- planilla n°19	1,166.67
09/10/2018	02-10-0425	02	E001-000047	Dominguez Brigido, Jorge Diosdado		Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 27 de agosto al 02 de setiembre del 2018- planilla n°18	1,166.67
15/02/2018	01-02-0088	01	F003-018149	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra 100 kg. alambre negro, 1 bl. cemento antisalitre, 2 lampa cuchara, 30 kg. clavos	451.36
13/03/2018	01-03-0224	01	F002-021692	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		4 discos para corte 3m, 50 kg. alambre negro n° 6	200.97
17/03/2018	01-03-0228	01	F005-010781	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		2 bl. temple blanco, 1 rodillo con mango	44.63
18/04/2018	01-05-0253	01	F003-021083	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de 100 bolsas de cemento extraforte pacasmayo	2,464.16
07/05/2018	01-05-0018	01	F003-021831	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de fierro corrugado para construcción	18,131.96
08/05/2018	01-05-0061	01	F003-021919	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		100 bl. cemento extraforte pacasmayo, transporte de materiales	2,593.60
18/05/2018	01-05-0157	01	F003-022353	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		100 bl. cemento extraforte pacasmayo, 1 tubo pvc p/luz, 1 curva 3/4" panco	2,386.20
26/05/2018	01-05-0174	01	F003-022768	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		1 oj. temple blanco, 1 unid. sellador de pared	63.22
26/05/2018	01-05-0194	01	F003-022761	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de 50 bolsas de cemento rojo	1,139.61
16/06/2018	01-06-0204	01	F003-023683	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de varilla , cemento ,alambre, cola y brocha	8,018.66
03/07/2018	01-07-0018	01	F003-024269	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra tubo pvc, sombrero, adaptador	633.78
16/07/2018	01-11-0137	01	F003-024846	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de materiales fo corrugado 5/8, fo corrugado 1/2, fo corrugado 3/8, disco p/corte, traslado de materiales, cemento portland extraforte pacasmayo para uso en la obra del edificio principal del cip cdp	6,325.54
25/07/2018	01-07-0123	01	F003-025265	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		20 und var fo corrugado 1/2", 30 var fo corrugado 5/8", 1 und traslado de material	1,868.61
30/07/2018	01-07-0147	01	F003-025476	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de fierro corrugado, clavos, discos y otros material para ascensor	2,857.78
07/08/2018	01-08-0031	01	F003-025883	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		20 bis cemento antisal, 8 und var corrugado, 12 und var fo corrugado - construcción cip cdp	787.86
10/10/2018	01-10-0031	01	F003-028965	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de materiales ( 20 kg alambre) para el uso de la obra del edificio del cip cdp	71.38
18/10/2018	01-10-0047	01	F003-029379	Eleodoro Quiroga Ramos S.A.C.,		Compra de 10 kg de alambre negro para uso en la obra del edificio del cip cdp	35.69





10/03/2018	01-03-0219	01	F003-009759	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Compra de gasolina de 90 oct.	47.10
02/04/2018	01-04-0018	01	F003-010543	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Compra de 11.867 gl. diesel b5	143.00
25/04/2018	01-04-0169	01	F003-011436	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible (8 gl. gasohol \$5 oct.) para construct. edificio central	120.80
27/04/2018	01-04-0222	01	F003-011528	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	1.741 gl. gasolina de 90 oct.	22.90
09/05/2018	01-05-0057	01	F003-011975	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible diesel b5 13.604 gl.	167.60
21/05/2018	01-05-0183	01	F003-012430	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible diesel b5 6.935 gl.	88.00
21/05/2018	01-05-0184	01	F001-008061	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible gasohol 90 oct. 5.511 gl.	76.00
01/06/2018	01-06-0062	01	F002-013210	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Compra de odombustible gasohol de 90 oct. 5.954 gl.	83.30
02/06/2018	01-06-0078	01	F003-012912	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible gasohol 90 oct. 2.859 gl.	40.00
03/06/2018	01-06-0086	01	F002-013266	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Combustible diesel b5 u 7.801 gl.	99.00
09/06/2018	01-06-0076	01	F003-013170	Estacion De Servicio Nevado S.R.L.,	Compra de combustible diesel b5 u 13.341 gl.	169.30
19/02/2018	01-02-0145	01	FJ02-002544	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	6.05 gl. de gasololina	78.62
05/03/2018	01-03-0104	01	FJ02-003023	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Compra de 2 gl. de gasolina de 90 oct.	25.96
09/03/2018	01-03-0220	01	FJ01-002626	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Compra de gasolina 16.34 gl	197.01
09/03/2018	01-03-0221	01	FJ02-003182	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Compra de 1 gl. gasolina	13.10
13/04/2018	01-04-0104	01	FJ01-003565	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Compra de combustible (gasolina)	40.69
17/04/2018	01-04-0115	01	FJ01-003699	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Combustible (gasolina de 90 oct.)	36.46
21/04/2018	01-04-0177	01	FJ01-003810	Estacion De Servicios Los Jardines Sac,	Combustible (1.76 gl. gasolina de 90 oct.) remodelacion edificio central 3er,4to piso y azotea	23.05
27/03/2018	01-03-0169	01	F022-012476	Estacion De Servicios San Jose S.A.C.,	Compra de 8.299 gl. de petroleo para camioneta por comisiones varias	100.00
17/07/2018	01-09-0275	01	F010-016029	Estacion De Servicios San Jose S.A.C.,	Gasohol 90 - construccion cip cdp	20.00
03/07/2018	01-07-0012	01	0011-105984	Expreso Grael Sac,	Servicio de transp. terrestre de carga chclayo - piura	608.95
11/07/2018	02-10-0123	02	E001-000001	Eyzaguire Aranda, Hector Enrique	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	910.00
11/07/2018	02-10-0189	02	E001-000002	Eyzaguire Aranda, Hector Enrique	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,120.00
13/07/2018	02-10-0222	02	E001-000003	Eyzaguire Aranda, Hector Enrique	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,006.25



18/07/2018	02-10-0257	02	E001-000004	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabaps de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,163.75
03/08/2018	02-10-0282	02	E001-000005	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	980.00
03/08/2018	02-10-0305	02	E001-000006	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	980.00
11/08/2018	02-10-0347	02	E001-000007	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	925.00
14/08/2018	02-10-0391	02	E001-000008	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	577.50
05/10/2018	02-10-0369	02	E001-000009	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	358.75
05/10/2018	02-10-0411	02	E001-000010	Eyzaguirre Aranda, Heabr Enrique	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018 - planilla n°16	490.00
22/02/2018	01-02-0131	01	0005-006267	Fabricacion De Productos De Tecnopor S/,	Comra de tecnopor para construccion edificio cip	3,283.00
04/06/2018	01-07-0021	01	0001-000232	Ferreteria Fortex ,	Cemento extraforte pacasmayo	1,135.75
03/10/2018	01-10-0003	01	0001-049454	Ferreteria Jaimito E.I.R.L. ,	Compra de materiales ( escobilla de copa, escobilla de metal) para uso de la obra construccion del edificio del cip cdp	82.89
10/10/2018	01-10-0030	01	0001-049565	Ferreteria Jaimito E.I.R.L. ,	Compra de materiales ( discos ) para el uso de la obra del edificio del cip cdp	78.07
16/02/2018	01-02-0142	01	F001-002673	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tubo pvc, valvula check, tampo hembra, union pvc, valvula esferica	453.20
16/02/2018	01-02-0143	01	F001-002671	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Reduccion pvc, tee pvc, yee pvc, codo pvc, tubo pvc	885.51
16/02/2018	01-02-0144	01	F001-002672	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Pegamento pvc, tapon pvc, codo pvc, tee pvc, reduccion pvc, union pvc, valvula pvc, teflon, tubo pvc	610.51
03/03/2018	01-03-0111	01	F001-003056	Ferreteria Otero S.R.L. ,	5 tubos pvc 1", 8 curvas pvc 1 1/4", 2 tubos c-10, 4 codos pvc c-10	111.20
08/03/2018	01-03-0103	01	F001-003190	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Curva pvc 3/4", curva pvc 1", curva pvc 1 1/4", tubo pvc, union pvc 3/4"	1,495.40
13/03/2018	01-03-0222	01	F001-003300	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tee, codo, valvula, reduccion, tubo tapon en pvc	313.40
13/03/2018	01-03-0223	01	F001-003299	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tee, codo, tubos en pvc	406.80
13/03/2018	01-03-0225	01	F001-003301	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Union pvc pavco sp-3/4"	7.50
13/03/2018	01-03-0232	01	F001-003289	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tubo pvc sap-1/2" pavco	60.00
15/03/2018	01-03-0231	01	F001-003447	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tubo pvc sap-3/4" pavco, conexion a caja pvc sap-3/4"	730.50
26/04/2018	01-04-0220	01	F001-004300	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Codo pvc, tubo pvc, tee pvc, union pvc, reduccion pvc, tapon hembra pvc.	467.60
08/05/2018	01-05-0059	01	F001-004520	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tee pvc, codo pvc, tubo pvc. diferentes medidas	295.50
08/05/2018	01-05-0060	01	F001-004619	Ferreteria Otero S.R.L. ,	Tubo pvc, curva pvc, union pvc, conexion a caja pvc, diferentes medidas	1,244.90
23/05/2018	01-05-0153	01	F001-004993	Ferreteria Otero S.R.L. ,	50 pza. tubo pvc sap-3/4" x 3 mt. pavco vindiuit	385.00
14/06/2018	01-06-0083	01	F001-005312	Ferreteria Otero S.R.L. ,	25 pza. tubo pvc 1" x 3mt, 25 pza. tubo pvc 1 1/4" x 3mt., 50 pza. tubo pvc 3/4" x 3mt., 1 pza. tubo pvc 3" x 3mt., 10 pza. curva pvc 1 1/4", 30 pza. union pvc 1", 30 pza. conexion a caja pvc	1,205.50



26/06/2018	01-07-0019	01	F001-005499	Ferreteria Otero S.R.L.,	Tubo pvc sap - 3/4"	386.64
05/07/2018	01-07-0044	01	F001-005631	Ferreteria Otero S.R.L.,	Compra de material , tubos, niple, hojas sierra , cajas de pase para construccion	712.77
10/07/2018	01-07-0070	01	F001-005711	Ferreteria Otero S.R.L.,	Compra tapon hembra pvc, reduccion, codo, pegamento	160.31
19/03/2018	03-0101	01	0001-030585	Ferreteria Santa Rosa S.R.L.,	100 varilla fierro corrugado 6mm, 20 varilla fierro corrugado 1/2", 30 varilla fierro corrugado 3/8"	1,827.00
19/03/2018	03-0097	01	0001-001801	Ferreteria Y Materiales Castillo E.I.R.L.,	60 varillas de fierro 3/8", 50 kg. alambre # 16, 50 kg. alambre # 8	1,272.20
16/04/2018	01-04-0095	01	0001-009895	Ferreteria Y Negocios Juanka E.I.R.L.,	4 bl. yeso	41.53
02/03/2018	02-03-0007	02	E001-000015	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,300.00
06/04/2018	02-10-0065	02	E001-000018	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,637.50
06/04/2018	02-10-0039	02	E001-000017	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,575.00
10/05/2018	02-10-0132	02	E001-000019	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,950.00
10/05/2018	02-10-0096	02	E001-000020	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,525.00
10/05/2018	02-10-0165	02	E001-000021	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,712.50
13/07/2018	02-10-0199	02	E001-000022	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,475.00
13/07/2018	02-10-0270	02	E001-000024	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
13/07/2018	02-10-0235	02	E001-000023	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,550.00
13/07/2018	02-10-0291	02	E001-000025	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,400.00
08/08/2018	02-10-0313	02	E001-000026	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,537.50
08/08/2018	02-10-0335	02	E001-000027	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	937.50
11/08/2018	02-10-0357	02	E001-000029	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	700.00
09/10/2018	02-10-0400	02	E001-000031	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	700.00
09/10/2018	02-10-0379	02	E001-000030	Flores Gallo, Ricardo Javier	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	750.00



10/04/2018	02-10-0076	02	E001-000001	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	324.00
10/05/2018	02-10-0143	02	E001-000002	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	2,052.00
11/07/2018	02-10-0190	02	E001-000005	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,262.50
11/07/2018	02-10-0124	02	E001-000004	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	400.00
11/07/2018	02-10-0107	02	E001-000003	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,255.50
13/07/2018	02-10-0223	02	E001-000006	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,625.00
18/07/2018	02-10-0258	02	E001-000007	Flores Paico, Julio Cesar	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,400.00
07/08/2018	02-10-0327	02	E001-000014	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,188.00
11/08/2018	02-10-0349	02	E001-000015	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	918.00
14/08/2018	02-10-0393	02	E001-000016	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	904.50
05/10/2018	02-10-0371	02	E001-000017	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	931.50
05/10/2018	02-10-0412	02	E001-000018	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	756.00
09/10/2018	02-10-0424	02	E001-000019	Garcia Tocto, Edgar Eduardo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	324.00
22/06/2018	01-10-0068	01	0001-000604	Giron Correa, Julio Cesar	15 rollos alambre, 250 und tubo de luz, 300 und curvas 3/4, 03 und cinta aislante- construcción cip cdp	2,516.04
13/07/2018	01-10-0069	01	0001-000611	Giron Correa, Julio Cesar	35 bis cemento pacasmayo antisalitre, 60 var fierro corrugado- construcción cip cdp	2,421.59
26/03/2018	02-10-0056	02	E001-000001	Gomez Marin, Santos Aurelio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	770.00
06/04/2018	02-10-0083	02	E001-000002	Gomez Marin, Santos Aurelio	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,050.00
10/05/2018	02-10-0150	02	E001-000003	Gomez Marin, Santos Aurelio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	1,163.75
11/07/2018	02-10-0160	02	E001-000005	Gomez Marin, Santos Aurelio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,330.00
11/07/2018	02-10-0114	02	E001-000004	Gomez Marin, Santos Aurelio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio	1,216.25





25/05/2018	01-05-0177	01	0002-002180	Gonzales Apon, Manuel Fernando	5 ploteros de planos tamaño a1	15.00
28/05/2018	01-05-0155	01	0002-000273	Gonzales Sandoval, Sharon Yadari	20 mt. plastico azul	85.00
05/03/2018	01-03-0105	01	F002-003738	Grifo San Ramon S.R.L.,	Compra de 2 gl. de gasolina de 90 oct.	26.90
13/03/2018	01-03-0226	01	F002-003831	Grifo San Ramon S.R.L.,	20.97 gl. gasolina 90 oct.	39.99
07/05/2018	01-05-0038	01	F004-010560	Grifo San Ramon S.R.L.,	Gasolina de 90 oct. 1 gl.	13.60
09/05/2018	01-05-0056	01	F004-010630	Grifo San Ramon S.R.L.,	Combustible gasolina 5 gl. de 90 oct.	68.00
31/07/2018	01-08-0074	01	F002-005981	Grifo San Ramon S.R.L.,	Compra de gasolina uso en obra	28.97
23/04/2018	01-04-0181	01	0001-401885	Grupo Clavijo Sac,	Carbon 210 grafitado, ampolla litech 500w	15.00
20/06/2018	12-06-0004	12	0001-417448	Grupo Clavijo Sac,	01 terminal ojo 3/8	19.31
23/10/2018	12-10-0001	12	0001-450936	Grupo Clavijo Sac,	Compra de materiales, cinta aislante, switch desktop 08 puertos, conectores de red, access point, canaletas adhesivas, cable utp cat, para instalacion de equipos en el nuevo edificio cip cdp	770.67
07/02/2018	01-02-0077	01	0001-006107	Grupo Empresarial Djml E.I.R.L.,	Ompre de tejido polipropileno	19.07
13/02/2018	01-02-0074	01	0001-006139	Grupo Empresarial Djml E.I.R.L.,	Tejido polipropileno	8.48
04/04/2018	01-04-0009	01	0001-000198	Guerrero Cordova, Mercedes Ines	11 rollos de cable 2.5 nh-80	1,265.00
10/05/2018	01-05-0067	01	0001-000234	Guerrero Cordova, Mercedes Ines	8 rollos nh-80 4 mm rojo, amarillo, blanco, verde y negro	1,360.00
23/05/2018	01-05-0185	01	0001-000303	Guerrero Cordova, Mercedes Ines	4 rollos de 2.5 mm. indeco rojo/azul, amarillo/blanco, 4 rollos de 4mm amarillo/negro/rojo/blanco, 12 cintas 1700 3m	1,212.00
27/02/2018	01-03-0155	01	0001-005856	Gw Peru Sac,	Firma de contrato 45% 01 ascensor electrico mecanico de 05 paradas	59,249.48
27/04/2018	01-04-0202	01	0001-006007	Gw Peru Sac,	Pago del segundo anticipo 35% 01 ascensor electromecanico	32,784.75
07/06/2018	01-06-0023	01	F001-000002	Gw Peru Sac,	Pago 25% segun contrato ascensor electromecanico	37,611.11
23/11/2018	01-11-0052	01	F001-000423	Gw Peru Sac,	Saldo puesta en funcionamiento ascensor construccion edificio central cip cdp	7,781.06
26/02/2018	02-02-0041	02	E001-000016	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Servicio de supervision de seguridad industrial en obra cip	4,400.00
26/03/2018	02-03-0065	02	E001-000019	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Servicio supervision seguridad industrial salud ocupacional en obra cip	4,000.00
28/04/2018	02-04-0031	02	E001-000020	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Servicio de supervision de seguridad industrial en construccion edificio central	4,000.00
31/05/2018	02-05-0053	02	E001-000021	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Servicio de sepevisor en seguridad industrial en la obra "ampliacion de la infraestructura del 3er, 4to. piso y azote del edificio central de cip. cdp. del mes de mayo-2018	4,000.00
28/06/2018	02-06-0050	02	E001-000022	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Servicios de supervision de seguridad salud ocupacional y medio ambiente en obra cip	4,000.00
30/07/2018	02-07-0046	02	E001-000023	Hidalgo Carrillo, Francisco Javier	Honorarios supervision de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en obra cip	4,000.00
01/03/2018	02-03-0006	02	E001-000018	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albanileria en obra construccion cip	1,120.00
06/04/2018	02-10-0042	02	E001-000019	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificcio cip cdp	1,809.00
06/04/2018	02-10-0067	02	E001-000020	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificcio cip cdp	1,768.50



10/05/2018	02-10-0134	02	E001-000021	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	2,106.00
11/05/2018	02-10-0098	02	E001-000022	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,647.00
11/07/2018	02-10-0167	02	E001-000023	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,849.50
13/07/2018	02-10-0201	02	E001-000024	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,593.00
18/07/2018	02-10-0237	02	E001-000025	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,674.00
03/08/2018	02-10-0271	02	E001-000026	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
03/08/2018	02-10-0293	02	E001-000027	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,512.00
07/08/2018	02-10-0315	02	E001-000028	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,660.50
11/08/2018	02-10-0337	02	E001-000029	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	1,012.50
14/08/2018	02-10-0381	02	E001-000030	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	810.00
05/10/2018	02-10-0402	02	E001-000032	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	756.00
05/10/2018	02-10-0359	02	E001-000031	Hidalgo Eyzaguirre, Nestor Benjamin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	756.00
03/02/2018	01-02-0057	01	FA07-605036	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de biracas, cepillos, amoladora, protector facial	693.98
05/02/2018	01-02-0059	01	FA07-485032	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de sogas, plywood moldeje uso construcción	1,308.30
05/02/2018	01-02-0061	01	FA07-526865	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de cachaco de concreto	127.12
07/02/2018	01-02-0051	01	FA07-724862	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de mallas y brocha uso en construcción	1,400.51
07/02/2018	01-02-0053	01	FA07-472492	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de tubos para la construcción	142.16
07/02/2018	01-02-0054	01	FA07-547110	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de discos, cables,temflex, sierra uso en construcción	984.83
07/02/2018	01-02-0071	01	FA07-472538	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de taladro , trazo industrial y silleta separadora	209.15
09/02/2018	01-02-0070	01	FA07-516801	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de clavos, alambre para construcción	347.80
14/02/2018	01-02-0085	01	FA07-472873	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de 2 unid. de tarrajo embolsado	21.86
15/02/2018	01-02-0086	01	FA07-576741	Homecenters Peruanos S.A. ,	Compra de 2 disco separador de pvc	4.24
20/02/2018	01-03-0063	01	FA07-605429	Homecenters Peruanos S.A. ,	1 gl. teknocola, 1/4 masilla plastilina, masking tape, lija para fierro, recarga volumen	256.30
22/02/2018	01-03-0113	01	FA07-485446	Homecenters Peruanos S.A. ,	Clavo albanil, alambre albanil, tubo sp 1/2	368.50



25/02/2018	01-02-0154	01	FA07-577140	Homecenters Peruanos S.A.,	Escoba hude, masilla plastica, cerradura forte, malla cuadrada	195.80
27/02/2018	01-03-0108	01	FA07-270137	Homecenters Peruanos S.A.,	1 rollo de alambre alamvi	382.90
27/02/2018	01-03-0109	01	FA07-647770	Homecenters Peruanos S.A.,	Broca blueg, alambre amvi, triplay tipo lupuna	1,207.90
27/02/2018	01-03-0110	01	FA07-591655	Homecenters Peruanos S.A.,	Alambre galvanizado	3.50
01/03/2018	01-03-0106	01	FA07-548096	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de triplay tipo lupuna	295.10
01/03/2018	01-03-0062	01	FA07-605699	Homecenters Peruanos S.A.,	Pistola de cal, enchufe de 2 patas, oval-tomacorriente	214.80
08/03/2018	01-03-0102	01	FA07-548364	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de alambre albañil	788.00
16/03/2018	01-03-0233	01	FA07-631846	Homecenters Peruanos S.A.,	3 mascarillas plasticas	26.70
18/03/2018	01-03-0234	01	FA07-546772	Homecenters Peruanos S.A.,	2 unid. pasacale de acero	23.80
21/03/2018	01-03-0237	01	FA07-438157	Homecenters Peruanos S.A.,	8 polietileno exp. 1, sikadur 32 gel 1 kg.	357.00
27/03/2018	01-03-0240	01	FA07-606471	Homecenters Peruanos S.A.,	Disco sierra, clavo de carpintero, sincol sd-max., broca	247.70
27/03/2018	01-03-0242	01	FA07-048591	Homecenters Peruanos S.A.,	5 cajas de pase, 5 cajas de paso livianas	214.00
28/03/2018	01-03-0245	01	FA07-474779	Homecenters Peruanos S.A.,	12 alambre cable nh-80	1,497.50
29/03/2018	01-03-0243	01	FA07-486361	Homecenters Peruanos S.A.,	2 disco diamantes, 4 capuchon de seguridad, 1 amoladora	770.40
29/03/2018	01-03-0244	01	FA07-048620	Homecenters Peruanos S.A.,	Alambre cable nh-80, disco de sierra, espátula de acero	301.50
09/04/2018	01-04-0109	01	FA07-549462	Homecenters Peruanos S.A.,	Candado de bronce, armellas	14.66
09/04/2018	01-04-0110	01	FA07-549460	Homecenters Peruanos S.A.,	Desmoldante, r1 cable nh-80	752.03
12/04/2018	01-04-0106	01	FA07-593042	Homecenters Peruanos S.A.,	Careta p/soldadura	28.64
13/04/2018	01-04-0105	01	FA07-649057	Homecenters Peruanos S.A.,	Broca sds-plus , jgo. de 20 ll, disco de corte inoxidable	107.03
13/04/2018	01-05-0093	01	FA07-578698	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de prolanato , fragua para construccion cip	11,012.23
17/04/2018	01-04-0114	01	FA07-438507	Homecenters Peruanos S.A.,	5 bl. yeso de construccion	41.95
19/04/2018	01-04-0170	01	FA07-487100	Homecenters Peruanos S.A.,	Piso imperial, piso dallas, pegamento, fragua rodotop	306.88
19/04/2018	01-04-0171	01	FA07-649210	Homecenters Peruanos S.A.,	2 barra de seguridad	139.80
21/04/2018	01-04-0178	01	FA07-487215	Homecenters Peruanos S.A.,	2 unid. disco diamantado	44.70
23/04/2018	01-04-0180	01	FA07-519838	Homecenters Peruanos S.A.,	Disco desbaste, cachaco de concreto	143.90
24/04/2018	01-04-0175	01	FA07-607297	Homecenters Peruanos S.A.,	Caizado de seguridad, brocha, espátula, pegamento, hoja bimetálica, sikadur, temflex, extension, teñon, carretilla bugui, llanta	1,047.80
24/04/2018	01-04-0176	01	FA07-579147	Homecenters Peruanos S.A.,	Rodillo amarillo, disco diamantado, taco p/lijar, extension, rodel widia	210.06
25/04/2018	01-04-0179	01	FA07-475837	Homecenters Peruanos S.A.,	Templex, r1 cable, broca sd,tomacorriente, interruptor, caja rectangular, tapa ciega, canaleta, tubo, curva	903.30
25/04/2018	01-04-0168	01	FA07-593495	Homecenters Peruanos S.A.,	Pistola a/pres, oleomate vencedor, disco desbaste, thiner acrílico, sitretch, salida d/ducha, downy floral,, disco d/coorte	775.90
27/04/2018	01-04-0221	01	FA07-475998	Homecenters Peruanos S.A.,	2 brocas sos plus, 5 kg. clavos c/c 3/4	65.00





30/04/2018	01-04-0223	01	FA07-520193	Homecenters Peruanos S.A.,	Wincha global, nivel de aluminio	73.80
04/05/2018	01-05-0039	01	FA07-667313	Homecenters Peruanos S.A.,	Yeso de construccion, balde industrial, desmoldante, lampa economica, escoba municipal	797.20
04/05/2018	01-05-0040	01	FA07-667314	Homecenters Peruanos S.A.,	28 plywood moldaje b/cp	2,800.20
09/05/2018	01-05-0055	01	FA07-520518	Homecenters Peruanos S.A.,	1 escalera tijera	99.90
16/05/2018	01-05-0159	01	FA07-650014	Homecenters Peruanos S.A.,	50 esquineros plasticos curvo de 3.00 m, 1 tom. 6 x 1 pif x 10000 powerscrew	469.90
22/05/2018	01-05-0176	01	FA07-634967	Homecenters Peruanos S.A.,	7 ej. porcelanato ss 60 x 60	220.70
25/05/2018	01-05-0169	01	FA07-550794	Homecenters Peruanos S.A.,	2 unid. rociillos color amarillo	21.95
30/05/2018	01-05-0178	01	FA07-505558	Homecenters Peruanos S.A.,	180 cajas de porcelanato 60 x 60, flete de despacho a domicilio	5,416.21
30/05/2018	01-05-0190	01	FA07-594513	Homecenters Peruanos S.A.,	2 tacco para lija, 2 espátula pdrwall, 2 brocas impact 13x9	113.80
31/05/2018	01-05-0181	01	FA07-488302	Homecenters Peruanos S.A.,	1 esmalte pato b, 2 discos de sierra 7 1/4, 1 discod e sierra	136.60
13/06/2018	01-06-0040	01	FD07-000699	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de accesorios para instalaciones sanitarias	7,134.21
13/06/2018	01-06-0041	01	FD07-000698	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de lamparas de emergencia para construccion	845.86
13/06/2018	01-06-0042	01	FD07-000697	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de material accesorios para instalaciones electricas	7,197.10
14/06/2018	01-06-0270	01	FA07-425439	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra rejill empotrable 2x	399.24
14/06/2018	01-06-0271	01	FA07-608677	Homecenters Peruanos S.A.,	Rejilla empotrta 2x1, terminal ais	404.40
18/06/2018	01-11-0135	01	FD07-000707	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales ( porcelanato ss 60x60 beige mano 1,44m2, rodotop con tope 1mm bolsa x300pzaz) para uso en la obra construccion del edificio principal del cip cdp	4,422.64
25/06/2018	01-06-0228	01	FA07-506278	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra rodillo	109.28
26/06/2018	01-06-0229	01	FA07-480169	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra rodillo	57.54
26/06/2018	01-06-0227	01	FA07-651016	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de broca, disco sierra, tuerca exagonal	52.61
27/06/2018	01-06-0226	01	FA07-636650	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de material de gasfiteria uso en cnstruccion	1,115.96
28/06/2018	01-06-0218	01	FD07-000722	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de material de gasfiteria uso en cnstruccion	2,866.08
28/06/2018	01-07-0076	01	FA07-595581	Homecenters Peruanos S.A.,	Lija al agua grano	299.40
28/06/2018	01-07-0077	01	FA07-636696	Homecenters Peruanos S.A.,	Temple fino sinolit	286.50
02/07/2018	01-07-0016	01	FA07-552217	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de valvula, adaptador y pegamento	36.68
02/07/2018	01-07-0006	01	FD07-000727	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de supermate antibacterial y lija uso en cosntruccion	983.02
06/07/2018	01-07-0037	01	FD07-000736	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de supermate antibacterial y temple para pintado de edificio	1,660.90
10/07/2018	01-07-0072	01	FA07-581221	Homecenters Peruanos S.A.,	Acople largo bronce	124.60



12/07/2018	01-08-0200	01	FA07-637415	Homecenters Peruanos S.A.,	Disco diamante - construccion cip cdp	42.12
17/07/2018	01-07-0172	01	FD07-000764	Homecenters Peruanos S.A.,	Crema 4 lt duralatex, rojo teja 4 lt duralatex - construccion del cip-cdp	1,559.15
17/07/2018	07-0303	01	FA07-637625	Homecenters Peruanos S.A.,	Por la compra de materiales de construccion en el mes de julio	402.50
24/07/2018	01-09-0284	01	FA07-609792	Homecenters Peruanos S.A.,	Tubo de abasto, brocha de agulla, caja de pase - construccion cip cdp	101.30
24/07/2018	01-09-0271	01	FA07-609836	Homecenters Peruanos S.A.,	06 und temple fino, pasta fina par, supermate anti - construccion cip cdp	646.50
30/07/2018	01-08-0199	01	FA07-638291	Homecenters Peruanos S.A.,	Emple fino, lija al agua grano, - construccion cip cdp	704.66
30/07/2018	01-07-0128	01	FD07-000771	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de rejilla, tubo, spot led, downlight empotrable	2,881.51
03/08/2018	01-09-0277	01	FA07-669014	Homecenters Peruanos S.A.,	03 und super mate antibacter - construccion cip cdp	942.00
15/08/2018	01-08-0043	01	FA07-553664	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de clavos, thinner y tanques para construccion	57.13
15/08/2018	01-08-0044	01	FA07-675329	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de adoquines natural para construccion	101.33
17/08/2018	01-08-0068	01	FA07-669251	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de guante ingeniero badana	9.55
17/08/2018	01-08-0071	01	FA07-669252	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de dirocico luz led de 7w integrado - luz blanca	28.85
21/08/2018	01-08-0052	01	FA07-069296	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de interruptor uso en construccion eficio cip	120.53
21/08/2018	01-08-0198	01	FA07-639812	Homecenters Peruanos S.A.,	2 und temflex - construccion cip cdp	11.19
22/08/2018	01-08-0080	01	FA07-440236	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de yeso -uso en construccion	58.87
23/08/2018	01-08-0087	01	FA07-610676	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de supermate, crema y temple fino uso en edificio cip	462.34
28/08/2018	01-08-0152	01	FA07-582619	Homecenters Peruanos S.A.,	Por la compra de sinolit, pasta mural, pintura, rodillo, lijas para el uso de la obra de la construccion del edificio cip-cdp	886.57
01/09/2018	01-09-0015	01	FA07-597769	Homecenters Peruanos S.A.,	Por la compra de 4 sinolit x 25 kg, 3 gal pintura blanco humo matizado supermate antibacter para la obra del edificio de cip cdp	375.82
03/09/2018	01-09-0004	01	FA07-110868	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de pegamento en polvo para porcelamico-construccion edificio cip	101.00
28/09/2018	01-09-0249	01	FA07-677241	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales (pintura color blanco, lija al agua grano 8) para el uso en la construccion de la obra del edificio del cip cdp	146.53
28/09/2018	01-09-0250	01	FA07-677242	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales ( trapo industrial, thinner acrilico) para uso de la obra del edificio del cip cdp	42.80
05/10/2018	01-10-0015	01	FA07-691228	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales ( sinolit, pasta mural,lija) para uso en la obra del edificio del cip cdp	125.30
10/10/2018	01-10-0023	01	FA07-643229	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales (tablero multip) para uso en la obra del edificio del cip cdp	61.49
11/10/2018	01-10-0021	01	FA07-655533	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales(05 bolsa de cemento) para uso en la obra del edificio cip cdp	103.85
11/10/2018	01-10-0022	01	FA07-655565	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de materiales (02 gls de pintura color blanco patito) para uso en la obra del cip cdp	53.01
22/10/2018	01-10-0097	01	FA07-678243	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de sinolit, pasta mural, lija, pintura color rojo, pintura color blanco, cinta de papel para el uso en el nuevo edificio del cip cdp	483.72
28/10/2018	01-10-0123	01	FA07-644342	Homecenters Peruanos S.A.,	Compra de parante de 64x38x0.45 mm para reubicacion de std- 01 del nuevo edificio del cip cdp	33.88
20/09/2018	01-09-0238	01	0002-000192	Ingaroca Castillo, Jesus Martin	Compra de soldadura truper de 1/8" para el uso de la obra del edificio del cip	17.36

21/02/2018	01-02-0164	01	F208-003161	Ingesa Norte ,	Interruptor simple, canaleta blanca, interruptor s203, tomacorriente universal, cinta aislante termflex	266.41
10/04/2018	01-04-0111	01	F208-003523	Ingesa Norte ,	Cable libre de halogeno nh 2.5 mm color indeco	225.85
20/06/2018	01-07-0022	01	F208-004013	Ingesa Norte ,	Compra de cable, cintillo blanco, cinta aislante, terminal ojal amarillo	2,607.19
14/08/2018	01-08-0039	01	F208-004353	Ingesa Norte ,	Compra de cable, conectores , interruptores , caja para construccion	6,668.50
27/02/2018	01-03-0068	01	0002-004694	Integral S.R.L. ,	Ploteos varios	6.00
05/06/2018	01-06-0064	01	0002-005289	Integral S.R.L. ,	Ploteos de planos de remodelacion de edificio central cip. cdp.	18.00
04/04/2018	01-04-0007	01	0006-000379	Inversiones El Leñador S.A.C ,	Atencion con alimentos para trabajadores de la obra	276.00
05/03/2018	01-03-0101	01	F346-000012	Inversiones Independencia S.A.C ,	Compra de alimentos varios	188.70
07/02/2018	01-02-0065	01	0001-002079	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	Compra de 74 unidades de ochavos uso en construccion	296.00
24/02/2018	01-02-0158	01	0001-002093	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	44 unid. madera tornillo de 1 1/2 x 1 1/2 x 3 mt.	132.00
26/03/2018	01-03-0205	01	0001-002120	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	20 unid. maderas varias de 1/2 x 1/2 x 3 mt.	82.60
02/04/2018	01-04-0004	01	0001-002125	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	20 unid. ochallos de 1/2 x 1/2 x 3 mts.	82.60
09/04/2018	01-04-0098	01	0001-002129	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	14 unid. ochavos de 1/2 x 1/2 x 3 mt.	49.07
11/04/2018	01-04-0096	01	0001-002131	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	14 unid. de ochallos de 1/2 x 1/2 x 3 mts.	49.07
05/07/2018	01-07-0061	01	0001-002191	Inversiones Maderera Alto Marañon Sac ,	14 und 1/2 x 3mts	58.00
28/02/2018	01-03-0089	01	0001-000223	Inversiones Y Servicios Generales Jcms E.I.R.L. ,	20 unid. palos de 4 mts. x 4"	420.00
07/03/2018	01-03-0086	01	0001-000228	Inversiones Y Servicios Generales Jcms E.I.R.L. ,	22 palos de 4mt. x 3"	396.00
01/03/2018	03-03-0013	03	0002-001995	Jaramillo Villegas, Benigno	5 puntas de acero de 5/8, 5 puntas de acero de 1/2	40.00
23/03/2018	03-0038	00	0000-000000	Jaramillo Villegas, Benigno	Clavo albañil, alambre albañil, tubo sp 1/2	614.83
03/03/2018	03-03-0014	03	0001-014699	Jimenez Guerrero, Hernan	Parchado en frio de llanta con 2 huecos	30.00
05/04/2018	03-04-0005	03	0001-007484	Jimenez Jimenez, Maria	Coompra de accesorios para demoleedor	90.00
13/07/2018	02-10-0226	02	E001-000001	Juarez Pulache, Demetrio	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	425.00
18/07/2018	02-10-0261	02	E001-000002	Juarez Pulache, Demetrio	Trabajos de albañileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,400.00
16/02/2018	02-0037	00	0000-000000	La Auxiliadora Corredora De Seguros Sac ,	Pago poliza seguro	678.02



07/05/2018	05-0020	00	0000-0000000	La Positiva, Seguros Y Reaseguros	Seguro para trabajadores en construccion s.c.t.r.	464.90
28/03/2018	01-03-0249	01	0038-013253	La Positiva S.A. Entidad Prestadora De Salud,	Pago de seguro scotr salud del 28/03/2018 al 28/04/2018	451.35
07/05/2018	05-0020	00	/N-S-	La Positiva S.A. Entidad Prestadora De Salud,	Pago de seguro para trabajadores en construccion s.c.t.r.	451.35
03/04/2018	01-04-0019	01	0133-001450	La Positiva Vida Seguros Y Reaseguros,	Seguro de trabajadores por riesgo vigencia del 28/03/2018 al 28/04/2018	464.90
08/05/2018	01-10-0062	01	0001-000154	Lalupu Rios, Milagros Del Pilar	01 rollo alambre negro, 100 und fierro corrugado, D4 glh esmalte duratalex - construccion cip cdp	3,165.17
18/06/2018	01-10-0067	01	0001-000159	Lalupu Rios, Milagros Del Pilar	20 bis cemento pacasmayo antisaltire, 100 var fierro corrugado- construccion cip cdp	3,197.46
09/05/2018	01-05-0023	01	F001-000627	Layher Peru Sac,	Adelanto de alquiler de andamios de 5.14 mt x1.09m	2,846.05
24/05/2018	01-05-0191	01	F001-000738	Layher Peru Sac,	Adelanto alquiler de andamios para trabajos de instakacion de muro de cortina	2,846.05
22/06/2018	01-06-0167	01	F002-000365	Layher Peru Sac,	Compra de clavija y tornillo uso en construccion	378.19
27/06/2018	01-06-0168	01	F001-000913	Layher Peru Sac,	Adelanto alquiler de voladizo en trabajos de drywall -construccion	670.24
27/06/2018	01-07-0144	01	F001-000919	Layher Peru Sac,	Alquiler de andamios-uso en construccion	2,660.72
18/07/2018	01-07-0095	01	F001-001021	Layher Peru Sac,	Adelanto de alquiler	149.74
31/07/2018	01-07-0143	01	F001-001130	Layher Peru Sac,	Alquiler de andamios uso en construccion	5,818.85
17/08/2018	01-11-0146	01	F002-000499	Layher Peru Sac,	Compra de 25 calvija 14x100mm, 25 zb tornillo anillo 12x120mm para el uso en la obra de construccion del edificio principal del cip cdp	242.94
24/08/2018	01-09-0196	01	F001-001259	Layher Peru Sac,	Alquiler de andamios layher correspondiente al mes de agosto	6,725.67
25/09/2018	01-09-0195	01	F001-001455	Layher Peru Sac,	Alquiler de andamios layher uso en construccion	6,508.71
07/11/2018	01-11-0101	01	F001-001747	Layher Peru Sac,	Liquidacion alquiler de andamios layher	5,247.60
08/11/2018	01-11-0100	01	F002-000701	Layher Peru Sac,	Venta de equipo irreparable- alquiler de andamios 01 und n. horizontal 1.09, 19 horizontal 2.57, 1 und diagonal 2.07, 01 und diagonal 2.57, 5 und vertical 2.00, 01 und n. horizontal 2.57, 04 und vertical s/e 1.00	4,078.58
28/02/2018	02-0097	00	0000-000000	Lazo Sernaque, Juan	Bolsas de papel varias	30.00
06/04/2018	04-0013	00	0000-000000	Lazo Sernaque, Juan	Gastos de movilidad por compra de 50 sacos	75.00
28/02/2018	02-0098	00	0000-008169	Liacsahuanga Berru, Fernando	Flete por traslado de listones de madera de zona industrial - cip. cdp	20.00
28/02/2018	02-0098	00	0000-008185	Liacsahuanga Berru, Fernando	Pago de flete por traslado de madera	60.00
28/05/2018	01-05-0175	01	0001-002102	Los Reyes Csg E.I.R.L.,	6 bol. sinolit x 25 kg., 2 rodillos 12", 2 brochas 21/2, 2 espátulas, 1 sellador, 6 lijas # 120	417.00
24/03/2018	01-03-0178	01	0001-000281	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	24 m3. de eliminacion de desmonte (3 viajes de 8m3 c/u)	504.00
03/04/2018	01-04-0207	01	0001-000298	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	27 m3. de eliminacion de desmonte	567.00
21/04/2018	01-04-0154	01	0001-000289	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	Botado de 16 m3 de desmonte	336.00
09/05/2018	01-05-0075	01	0001-000305	Luis Sullon Agregados Y	16 m3. eliminacion de desmonte	336.00



10/05/2018	01-05-0071	01	0001-000307	Multiservicios E.I.R.L., Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	16 m3. eliminacion de desmonte	336.00
23/05/2018	01-05-0167	01	0001-000312	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	24 m3 de eliminacion de desmonte (3 viajes de 8 m3 c/u)	504.00
08/06/2018	01-06-0085	01	0001-000316	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	22 m3. eliminacion de desmonte (2 viajes de 8m3 y 1 viaje de 6 m3.)	462.00
18/06/2018	01-06-0224	01	0001-000325	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	Eliminacion de desmonte 2 viajes	324.36
05/07/2018	01-08-0189	01	0001-000344	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	08 m3 eliminacion desmontes - construccion cip odp	162.12
14/07/2018	01-07-0086	01	0001-000350	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	Eliminacion de desmonte -construccion cip	324.78
22/08/2018	01-08-0086	01	0001-000389	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	Por el servicio de la eliminacion de desmonte del cip-odp	648.49
10/09/2018	01-09-0259	01	0001-000409	Luis Sullon Agregados Y Multiservicios E.I.R.L.,	16 m3 eliminacion de desmonte - construccion cip odp	324.12
07/06/2018	01-10-0059	01	0001-001425	Luz Maniela Ventas Y Servicios Generales Eirl,	15 bis cemento pacasmayo, 25 var. fierro corrugado sider peru - construccion cip odp	1,031.28
19/06/2018	01-10-0066	01	0001-001441	Luz Maniela Ventas Y Servicios Generales Eirl,	10 bis cemento pacasmayo, 25 var fierro corrugado	908.40
18/07/2018	02-10-0326	02	E001-000006	Macalupu Silva, Daniel	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	621.00
11/08/2018	02-10-0348	02	E001-000007	Macalupu Silva, Daniel	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	918.00
14/08/2018	02-10-0392	02	E001-000008	Macalupu Silva, Daniel	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	904.50
05/10/2018	02-10-0370	02	E001-000009	Macalupu Silva, Daniel	Trabajos de albañileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip odp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	931.50
29/05/2018	01-10-0063	01	0001-001063	Maderas Y Aglomerados San Carlos Eirl,	06 planchas de triplay, 5 gln chemalac, 04 gln pintura esmalte, 01 cja clavo de 3" - construccion cip odp	1,454.88
18/06/2018	01-10-0064	01	0001-001072	Maderas Y Aglomerados San Carlos Eirl,	03 planchas de triplay, 06 und tablas de madera, 06 gln laca selladora paracas, 01 cja clavos- construccion cip odp	1,052.49
03/02/2018	01-02-0062	01	0004-000348	Maderera Sol Naciente Sac ,	Compra de madera tornillo uso en construccion	5,932.20
10/02/2018	01-02-0067	01	0004-000353	Maderera Sol Naciente Sac ,	Compra de madera uso en construccion	10,084.75
13/02/2018	01-02-0152	01	0004-000357	Maderera Sol Naciente Sac ,	50 unid. madera tornillo 2 1/2 x 2 1/2 x 8, 14 unid. madera tornillo 2 1/2 x 2 1/2 x 9	1,700.00
27/02/2018	01-02-0160	01	0004-000368	Maderera Sol Naciente Sac ,	35 unid. madera tornillo 2 1/2 x 2 1/2 x 10, 34 unid. madera tornillo 2 x 3 x 3.4 , 45 unid. unid. madera tornillo 2 1/2 x 2 1/2 x 12	4,038.00



08/03/2017	01-03-0100	01	F258-019935	Maestro Home Center Sa,	15 unid, barras corrugadas	229.50
07/02/2018	01-02-0055	01	F262-021008	Maestro Home Center Sa,	Compra de mangas plastia, hojas de sierra, desmoldantes uso en construccion	1,008.61
09/02/2018	01-02-0072	01	F264-013990	Maestro Home Center Sa,	Compra de adoquines	14.83
10/02/2018	01-02-0068	01	F262-021172	Maestro Home Center Sa,	Compra de codos , pegamento y tampon uso en construccion	14.92
10/02/2018	01-02-0069	01	F262-021173	Maestro Home Center Sa,	Compra de tripley uso en construccion	4,216.95
12/02/2018	01-02-0146	01	F262-021282	Maestro Home Center Sa,	3 disco sepa, 48 trip fenol, 2 desmoldant, 8 baldes	5,972.26
12/02/2018	01-02-0147	01	F262-021283	Maestro Home Center Sa,	Gasto de conduccion	120.00
23/02/2018	01-02-0156	01	F529-028747	Maestro Home Center Sa,	Barniz, alambre negro, down lightormillos, cinta aislante, caja de toma, interruptor, lija de fierro	647.80
24/02/2018	01-02-0155	01	F258-019313	Maestro Home Center Sa,	Alambre negro	394.00
01/03/2018	01-03-0107	01	F262-022151	Maestro Home Center Sa,	25 adoquines, 11 discos separadores	196.45
02/03/2018	01-03-0112	01	F259-029140	Maestro Home Center Sa,	Desmoldante, silvente chema	833.40
08/03/2018	01-03-0099	01	F258-019934	Maestro Home Center Sa,	15 barras corrugadas	111.90
11/03/2018	01-03-0216	01	F262-022730	Maestro Home Center Sa,	Compra de 50 adoquines	35.00
13/03/2018	01-03-0227	01	F258-020156	Maestro Home Center Sa,	2 discos sepa	30.20
15/03/2018	01-03-0235	01	F259-029977	Maestro Home Center Sa,	Compra de desmoldante, alambre negro	921.40
20/03/2018	01-03-0236	01	F259-030246	Maestro Home Center Sa,	Compra de 2 capuchon	25.80
23/04/2018	01-04-0165	01	E001-000008	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo del 9 de abril al 13 de abril del, 2018	600.00
23/04/2018	01-04-0166	01	E001-000009	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo del 14 de abril al 18 de abril	600.00
23/04/2018	01-04-0167	01	E001-000010	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo del 19 de abril al 23 de abril	600.00
27/04/2018	01-04-0214	01	E001-000011	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 rotamartillo de 11 kg. del 3 al 7 de abril del 2018	400.00
27/04/2018	01-04-0215	01	E001-000012	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 rotamartillo de 11 kg. del 9 al 14 de abril del 2018	480.00
27/04/2018	01-04-0216	01	E001-000013	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 rotamartillo de 11 kg. del 16 al 21 de abril del 2018	480.00
27/04/2018	01-04-0217	01	E001-000014	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 rotomartillo de 11 kg. del 23 al 16 de abril dle 2018	320.00
27/04/2018	01-04-0218	01	E001-000015	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 rotomartillo de 18 kg. demoleador del 24 al 27 de abril del 2018	480.00
11/05/2018	01-05-0079	01	E001-000016	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo de 18 kg. x 4 dias 2,3,4 y 5 de mayo	480.00
11/05/2018	01-05-0081	01	E001-000017	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo x 6 dias 6,7,8,9,10 y 11 de mayo del 2018	720.00
01/06/2018	01-06-0063	01	E001-000018	Magroc Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de rotomartillo demoleador 18 kg. los dias 12,14,15,16,17 de mayo a un precio de s/. 120 x dia	600.00
15/03/2018	03-0094	01	0001-003215	Maldonado Zurita, Cleofe Orlando	60 varillas de fierro corrugado de 1/2"	1,653.60
15/03/2018	03-0095	01	0001-002705	Maldonado Zurita, Cleofe Orlando	50 varillas de fierro corrugado 1/2", 30 kg. alambre # 16	1,480.00
19/03/2018	03-0096	01	0001-003227	Maldonado Zurita, Cleofe Orlando	70 varillas de fierro corrugado 3/8", 50 kg. alambre de construccion # 16	1,250.90
30/05/2018	01-05-0182	01	F001-008301	Maltizados De Pinturas Y Ferreteria En General Jats E.I.R.L.,	50 lijas de fierro asa n° 100, 10 temple sinolit cpp 25 kg, sellador interpaints 4 lt.	642.00



11/08/2018	02-10-0341	02	E001-000042	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	999.00
14/08/2018	02-10-0385	02	E001-000043	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	864.00
05/10/2018	02-10-0363	02	E001-000044	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	877.50
05/10/2018	02-10-0406	02	E001-000045	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	756.00
09/10/2018	02-10-0427	02	E001-000047	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 27 de agosto al 02 de setiembre del 2018- planilla n°18	756.00
09/10/2018	02-10-0419	02	E001-000046	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	1,512.00
09/10/2018	02-10-0433	02	E001-000048	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 03 al 09 de setiembre del 2018- planilla n°19	756.00
09/10/2018	02-10-0436	02	E001-000049	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 10 al 16 de setiembre del 2018- planilla n°20	756.00
09/10/2018	02-10-0441	02	E001-000050	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 17 al 23 de setiembre del 2018- planilla n°21	756.00
09/10/2018	02-10-0444	02	E001-000051	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 24 de setiembre al 07 de octubre del 2018- planilla n°22	1,512.00
13/10/2018	02-10-0447	02	E001-000052	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 08 al 14 de octubre del 2018- planilla n°23	756.00
20/10/2018	02-10-0013	02	E001-000053	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra periodo del 15 al 21 de octubre - construccion cip cdp	756.00
27/10/2018	02-10-0029	02	E001-000054	Morales Chiroque, Esgard	Trabajos de albañilería en la obra periodo del 22 al 28 de octubre - construccion cip cdp	108.00
23/02/2018	02-03-0018	02	E001-000025	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en obra contruccion cip	770.00
16/03/2018	02-10-0054	02	E001-000026	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,050.00
06/04/2018	02-10-0081	02	E001-000027	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,058.75
10/05/2018	02-10-0148	02	E001-000028	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,251.25
11/07/2018	02-10-0180	02	E001-000030	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,093.75
11/07/2018	02-10-0112	02	E001-000029	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,023.75
13/07/2018	02-10-0213	02	E001-000031	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,032.50
18/07/2018	02-10-0248	02	E001-000032	Morales Sandoval, Timoteo	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del	603.75

20/02/2018	01-02-0148	01	0001-000929			edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	60,00
23/02/2018	01-02-0163	01	0001-000931		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones con agua de mesa	60,00
01/03/2018	01-03-0177	01	0001-000939		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores	60,00
05/03/2018	01-03-0170	01	0001-000942		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores	60,00
09/03/2018	01-03-0176	01	0001-000943		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	Compra de 10 bidones de agua para consumo de trabajadores	60,00
16/03/2018	01-03-0172	01	0001-000946		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores	60,00
21/03/2018	01-03-0173	01	0001-000948		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores	60,00
28/03/2018	03-0100	01	0001-000951		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones con agua de mesa para consumo de trabajadores de la obra	60,00
02/04/2018	01-04-0153	01	0001-000953		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones con agua de mesa para consumo de trabajadores de obra	60,00
06/04/2018	01-04-0152	01	0001-000956		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones con agua de mesa para consumo de trabajadores de obra	60,00
12/04/2018	01-04-0206	01	0001-000957		Moreno Cordova, Ernesto Fidel	10 bidones de agua para consumo de trabajadores en remodelacion edificio	60,00
23/02/2018	02-03-0019	02	E001-000001		Moreto Naira, Lito	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	1,470,00
16/03/2018	02-10-0044	02	E001-000002		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,809,00
22/03/2018	02-03-0053	02	E001-000003		Moreto Neira, Fredesly	Trabajo de albanileria en obra cip	2,369,14
06/04/2018	02-10-0069	02	E001-000004		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,701,00
10/05/2018	02-10-0136	02	E001-000005		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	2,079,00
11/05/2018	02-10-0100	02	E001-000006		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,701,00
11/07/2018	02-10-0169	02	E001-000007		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,674,00
13/07/2018	02-10-0203	02	E001-000008		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,606,50
18/07/2018	02-10-0239	02	E001-000009		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	2,025,00
03/08/2018	02-10-0273	02	E001-000010		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,512,00
03/08/2018	02-10-0295	02	E001-000011		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,512,00
07/08/2018	02-10-0317	02	E001-000012		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,917,00
11/08/2018	02-10-0339	02	E001-000013		Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del	999,00





14/08/2018	02-10-0383	02	E001-000014	Moreto Neira, Fredesly	edificio central del cip- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	904.50
05/10/2018	02-10-0404	02	E001-000016	Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	756.00
05/10/2018	02-10-0361	02	E001-000015	Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	877.50
09/10/2018	02-10-0417	02	E001-000017	Moreto Neira, Fredesly	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	1,080.00
11/05/2018	01-05-0065	01	0002-001394	Morocho Sanchez, Guillermo Hildebrando	1 paq. esponjitas	10.00
24/08/2018	01-08-0138	01	0002-001658	Morocho Sanchez, Guillermo Hildebrando	Por la compra de un paquete de esponjas para la obra del edificio	9.65
21/03/2018	01-03-0209	01	0001-009277	Multicolors Kitty E.I.R.L.,	15 unid. lija n° 40 para fiero asa	45.00
15/02/2018	03-02-0006	03	0001-006485	Navarro Requena, Cesar Augusto	Compra de 1 cilindro de pvc para almacenamiento de agua	100.00
16/03/2018	03-03-0023	03	0001-006538	Navarro Requena, Cesar Augusto	4 bateas, 6 baldes	122.00
27/03/2018	03-03-0021	03	0001-010697	Navarro Ruidias, Monica Patricia	Por consumo de 2 desayunos	13.40
16/02/2018	01-02-0150	01	0003-122127	Negocios Anton S.R.L.,	18 uniones universales 3/4 pvc	63.00
31/01/2018	01-02-0044	01	0001-003050	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de casco,arnes, chaleco, lentes, botin	1,214.46
01/02/2018	01-02-0043	01	0001-003058	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de lentes, chalecos, botines, camisa oxford, rollo malla,guantes	1,493.07
03/02/2018	01-02-0066	01	0001-003064	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de chalecos, botin, casco, rollo, cortaviento uso en construccion	839.95
05/02/2018	01-02-0042	01	0001-003068	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Copra de casco, linea de vida y botin	1,399.15
07/02/2018	01-02-0079	01	0001-003076	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de barbiqueo glute	36.72
12/02/2018	01-02-0080	01	0001-003097	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de botin, casco, buzzo descartable, polo obrero	323.76
13/02/2018	01-02-0078	01	0001-003109	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	Compra de 12 unidades de lentes	22.80
15/02/2018	01-02-0153	01	0001-003115	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	5 unid. arnes de seguridad 3 argollas stellopro, 5 unid. linea de vida doble stellopro	1,600.02
15/02/2018	01-02-0091	01	0001-003114	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	12 pares de guantes superflex rojos tl	45.72
20/02/2018	01-03-0071	01	0001-003125	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	1 unid. casco forte amarillo, 12 pares de guantes de latex, 2 pares de botines nanterre	179.80
01/03/2018	01-03-0098	01	0001-003162	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	1 par botin p/acero, 6 tapon auditivo, 12 respiradores descart., 4 ames, 4 linea de vida, 12 lentes seguridad	1,491.21
05/03/2018	01-03-0096	01	0001-003176	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	11 pares de botas pvc negras pegaforte dif. tallas, 4 pares de guantes	243.97
07/03/2018	01-03-0097	01	0001-003188	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	24 pares guantes, 18 unid. lentes claro/oscuro, 6 unid. tapones, 1 par botines p/acero, 4 chalecos naranja	283.37
07/03/2018	01-03-0213	01	0001-003192	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	12 pares de guantes, 7 cortavientos en tela, 11 polos obreros vtallas	298.39
13/03/2018	01-03-0214	01	0001-003219	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	18 pares de guantes, 3 lentes de proteccion	170.91
13/03/2018	01-03-0179	01	0001-003224	Negocios E Inversiones Luc Eirí ,	1 par de zapata griss de seguridad grimin	150.00




14/03/2018	01-03-0215	01	0001-003229	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	2 rollo cinta señalizacion rojo/amarillo, 3 cintas aislantes templex 3m, 5 rollos de malla faena	370,01
16/03/2018	01-03-0212	01	0001-003239	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	1 par de botin manierre p/acero, 3 chalecos de malla	74,09
20/03/2018	01-03-0210	01	0001-003253	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	2 pares de botines p/ de acero, 1 par de guantes neopreno, 18 pares de guantes multifix, 6 chalecos de malla, 6 lentes nitro	253,87
23/03/2018	01-03-0211	01	0001-003268	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	2 unid. 19interna opalux de 20 watts recargable	362,00
04/04/2018	01-04-0159	01	0001-003295	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	4 polo obrero plomo, 2 pares de botines, 23 partes de guantes, 12 lentes de proteccion,, 3 cortaviento, 1 par de zapato dielectrico	474,51
06/04/2018	01-04-0160	01	0001-003302	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	6 unidades de tapones auditivos 3m	54,02
09/04/2018	01-04-0161	01	0001-003309	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	18 pares de guantes, 8 lentes seguridad, 8 chalecos de malla, 1 casco, barbiquejos, lentes de proteccion	339,39
13/04/2018	01-04-0162	01	0001-003318	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	24 pares de guantes, 6 tapones auditivos, 3 lentes	214,67
18/04/2018	01-04-0163	01	0001-003332	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	5 cascos forte, 1 par de botines, 4 barbiquejos para casco, 2 lentes de seguridad	192,52
23/04/2018	01-04-0164	01	0001-003342	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	24 par de guantes g40, 10 par guantes cuero, 8 par guante neopreno, 8 polos obrero	480,35
23/04/2018	01-04-0226	01	0001-003341	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	6 unid. lentes claros, 6 unid. lentes oscuros, 6 chalecos de malla, 3 cortaviento, 2 pares botines p/acero	196,08
28/04/2018	01-04-0225	01	0001-003373	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	2 pares de botas seguridad, 24 pares de guantes, 6 tapones auditivos, 12 respiradores descartables, 2 pares de botines p/acero	391,64
09/05/2018	01-05-0042	01	0001-003419	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	5 unid. lentes seguridad claros, 5 unid. lentes seguridad oscuros, 5 unid. barbiquejos para casco, 12 pares de guantes, 8 unid. chalecos con malla	167,56
10/05/2018	01-05-0041	01	0001-003425	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	6 unid. lentes de seguridad claros	13,45
15/05/2018	01-05-0049	01	0001-003438	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	1 par botin p/acero, 8 polos obrero plomo, 4 respiradores descartables, 4 tapones auditivos	193,94
23/05/2018	01-05-0143	01	0001-003464	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	12 pares de guantes de latex, 4 unid. lentes seg. claros, 4 unid. lentes seg. oscuros, 4 unid. cortavientos naranja, 4 pares guante negro, 1 unid. suspension p/casco	180,16
24/05/2018	01-05-0117	01	0001-003470	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	5 unid. buzzo descartable, 8 unid. respiradores descartables, 4 unid. lentes claros, 4 pares de guantes, 1 unid. casco forte	145,06
11/06/2018	01-06-0037	01	0001-003538	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	12 pares de guantes palma de latex, 6 lentes oscuros, 3 lentes claros, 3 lentes oscuros steelpro	158,13
25/06/2018	01-06-0158	01	0001-003606	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	Compra de guantes, leneles, botines , respirador para trabajadores obra cip	424,57
06/07/2018	01-07-0029	01	0001-003664	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	Requerimiento de equipos de proteccion	183,24
11/07/2018	01-07-0030	01	0001-003689	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	Requerimiento de epp para obra	237,03
13/07/2018	01-07-0043	01	0001-003707	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	Compra de indumentario para personal construccion	173,31
25/07/2018	01-07-0124	01	0001-003769	Negocios E Inversiones Luc Eiril ,	9 pares de guante g40 palma de latex, 5 unid lente nitro claro, 1 par botin nanterre.	136,31
05/03/2018	01-03-0092	01	0002-009016	Negocios Gian Luis S.R.L. ,	1 pieza de tubo 3 1/4 x 1 1/2	150,00
13/04/2018	01-04-0089	01	0002-009158	Negocios Gian Luis S.R.L. ,	1 pza. tubo 3 1/4 x 1 1/2 intermedio	93,22
18/04/2018	01-04-0088	01	0002-009166	Negocios Gian Luis S.R.L. ,	1 pza. de tubo de 3 1/4 x 1 1/2	93,22
15/05/2018	01-05-0164	01	0002-009262	Negocios Gian Luis S.R.L. ,	2 piezas de tubos 3 1/4 x 1 1/2 pesado de aluminio	290,00
12/06/2018	01-06-0070	01	0002-009381	Negocios Gian Luis S.R.L. ,	6 juegos de angulos 1/2 x 1" mete	144,00



16/06/2018	01-06-0084	01	0002-009388	Negocios Gian Luis S.R.L.,	4 pzas. de angulos 1/2" x 1" mate	92.00
23/06/2018	01-06-0236	01	0002-009419	Negocios Gian Luis S.R.L.,	22 escuadras 5 m	95.57
27/06/2018	01-06-0241	01	0002-009437	Negocios Gian Luis S.R.L.,	25 paq x1/2 x 3/4 material pesado	555.08
02/03/2018	02-03-0005	02	E001-000033	Nizama Bobadilla, Kem William	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,100.00
06/04/2018	02-10-0040	02	E001-000035	Nizama Bobadilla, Kem William	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del teroer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificcio cip odp	1,575.00
06/04/2018	02-10-0066	02	E001-000036	Nizama Bobadilla, Kem William	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del teroer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificcio cip odp	1,637.50
10/05/2018	02-10-0097	02	E001-000039	Nizama Bobadilla, Kem William	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del teroer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificcio cip odp	1,525.00
10/05/2018	02-10-0133	02	E001-000038	Nizama Bobadilla, Kem William	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del teroer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-odp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificcio cip	1,950.00
25/03/2018	03-03-0022	03	0002-002027	Nuñez Farfan, Renzo Eduardo	Por consumo de alimentos	134.00
28/03/2018	01-03-0208	01	0002-003570	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	5 rollo cable 4mm2, 12 cinta aislante, 1 cinta vulcanizada, 50 mt. cable vulcaniado, 2 rollos cable 2.5 mm2	1,372.00
04/04/2018	01-04-0010	01	0002-003594	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	20 mt. cable thw n° 8	120.00
02/06/2018	01-06-0056	01	0002-004094	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	4 interruptores dobles sencila	60.00
07/06/2018	01-06-0067	01	0002-004140	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	1 reflector led 100a, 20 mt. cable mt.2 x 12 vulcanizado, 1 enchufe monofasico.	346.00
18/08/2018	01-08-0055	01	0002-004687	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	Compra de 06 conectores ampac 95m2 uso en edificio construccion	260.56
18/08/2018	01-08-0148	01	0002-004691	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	Por la compra aislante, cinta vulcanizante para el uso en la obra de construccion	50.18
21/08/2018	01-08-0051	01	0002-004708	Ojeda Ventas Y Servicios E.I.R.L.,	01 tablero metalico de 24 polos uso enconstruccion edificio cip	139.93
31/05/2018	01-05-0189	01	0005-000745	Oreka Sotl.,	1 chernalac extra (lata de 6 g)	500.00
10/07/2018	01-07-0071	01	0005-000768	Oreka Sotl.,	02 chernalac extra - 5 galones	1,000.00
18/04/2018	01-04-0087	01	0003-000169	Palacios Ruiz, Victor Armando	5 mt3. piedra chancada, 6 mt3. arena gruesa	631.36
27/04/2018	01-04-0205	01	0003-000176	Palacios Ruiz, Victor Armando	6 mt3. de arena gruesa	318.60
28/05/2018	01-05-0180	01	0001-001598	Palacios Ruiz, Victor Armando	9 mt3 de arena fina	424.80
08/06/2018	01-06-0071	01	0003-000187	Palacios Ruiz, Victor Armando	10 mt3 de piedra chancada	1,121.00
20/07/2018	01-09-0281	01	0003-000234	Palacios Ruiz, Victor Armando	07 m3 piedra chancada, 06 m3 arena gruesa - construccion cip odp	1,103.30
05/02/2018	01-02-0056	01	0001-031055	Paloma Express S.A.C.,	Servicio de courier -construccion	411.86
03/03/2018	01-03-0171	01	0002-001683	Parrilladas K/g Efir.,	Por consumo de alimentos	132.00
16/03/2018	01-03-0190	01	0002-002612	Peña Sanchez, Edy Carlos	2 espátulas de 3", 2 planchas de empaste	37.00
24/05/2018	02-05-0057	02	E001-000025	Perez Sarango, Joe Isaac	Elaboracion de planos de replanteo de arquitectura, planta, cortes y elevaciones de la escalera de concreto en remodelacion del cip. odp.	500.00
01/06/2018	01-07-0020	01	0002-000621	Pingo Adanaque, Raul Antonio	Cemento extra forte pacasmayo	1,136.75



28/06/2018	01-06-0230	01	F007-000460	Piura Gas S.A.C.,	Glp envase de 10 kg costa piura	35.67
08/09/2018	01-09-0044	01	0001-002010	Potenciano Chanta, Maria Elvira	Por la compra de 3 bolsa de cmeneto para el uso de la obra del edificio del cip-cdp	73.79
13/03/2018	01-03-0067	01	0008-001642	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	2 sierras sandflex 12", 1 cinta de embalaje	14.50
08/06/2018	01-06-0069	01	0008-002912	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	12 unid. pernos 1/4x1, 12 unid. thinner, 12 rodillo	6.00
23/06/2018	01-06-0237	01	0008-003207	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	1000 und drym wafer pla broca zinc 8 x 1/2	27.03
24/07/2018	01-09-0270	01	0008-003641	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	Tarugo plastico estriado azul 6*1.3/8- construccion cip cdp	18.15
15/08/2018	01-09-0279	01	0008-003991	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	12 pza pex perno de expansion 3/8 x3 eimet - construccion cip cdp	12.00
18/09/2018	01-09-0090	01	0008-004614	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	Compra de materiales para instalacion de columnas para construccion del edificio cip	80.25
11/10/2018	01-10-0027	01	0008-004957	Proveedor De Materiales Diversos Eirl,	Compra de materiales ( 1 tubo silicona ) para uso en la obra del edificio del cip cdp	7.71
16/07/2018	01-09-0273	01	0001-005499	Purizaca Sosa, William Alfredo	01 und electrobomba pedrollo de 2 hp - construccion cip cdp	1,170.00
19/07/2018	01-09-0182	01	0001-005519	Purizaca Sosa, William Alfredo	25 und tubo, 05 rollos cable, 03 rollos cable - construccion cip cdp	1,480.72
19/07/2018	01-07-0181	01	0001-005518	Purizaca Sosa, William Alfredo	25 un curvas, 20 und tubos, 100 und tapa ciega, 50 und toma corrientes - construccion cip cdp	1,439.73
20/07/2018	01-08-0193	01	0001-005524	Purizaca Sosa, William Alfredo	02 und fig universal 3/4, 04 und uni, simple 3/4, 02 und tubo 3/4 - construccion cip cdp	161.16
20/07/2018	01-08-0194	01	0001-005523	Purizaca Sosa, William Alfredo	01 und tubo abasto acero inoxidable, 02 und f/c 3/4 - construccion cip cdp	181.42
09/08/2018	08-0166	01	0001-005615	Purizaca Sosa, William Alfredo	Vpor la compra realizada en el mes de agosto	377.50
23/02/2018	02-03-0020	02	E001-000003	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,300.00
16/03/2018	02-10-0037	02	E001-000004	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,575.00
06/04/2018	02-10-0062	02	E001-000005	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,637.50
10/05/2018	02-10-0128	02	E001-000006	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,867.50
10/05/2018	02-10-0092	02	E001-000007	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,650.00
11/07/2018	02-10-0161	02	E001-000008	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,687.50
13/07/2018	02-10-0195	02	E001-000009	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,537.50
18/07/2018	02-10-0231	02	E001-000010	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del	1,712.00



03/08/2018	02-10-0266	02	E001-000011	Ramos Inga, Luciano	edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,400.00
03/08/2018	02-10-0288	02	E001-000012	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
07/08/2018	02-10-0310	02	E001-000013	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,775.00
11/08/2018	02-10-0332	02	E001-000014	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	850.00
14/08/2018	02-10-0376	02	E001-000015	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	825.00
05/10/2018	02-10-0398	02	E001-000017	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp - durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018 - planilla n°16	700.00
05/10/2018	02-10-0354	02	E001-000016	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	887.50
09/10/2018	02-10-0415	02	E001-000018	Ramos Inga, Luciano	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp - durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018 - planilla n°17	1,400.00
31/10/2018	10-0093	00	0000-000000	Ramos Inga, Luciano	Saldo planilla n°05	20.00
02/06/2018	01-06-0061	01	0001-001288	Ramos Lopez, Luis Wilfredo	2 unid. triplay old 4 x 8 x 8	46.00
28/06/2018	01-06-0239	01	F630-004543	Rash Peru Sac ,	Puntero laser inalambrico coolbox, pilas alcalinas aaa paq 4	163.82
27/03/2018	01-03-0206	01	F007-129383	Representaciones Martin , Sac	5 kg. talco americano, 1 cola clasica tekno x 4 kg.	22.41
09/05/2018	01-05-0062	01	F007-137024	Representaciones Martin , Sac	4 kg. talco americano	3.84
09/05/2018	01-05-0063	01	F007-137025	Representaciones Martin , Sac	1 bl. cola sintetica x 4 kg.	17.61
22/05/2018	01-05-0171	01	F007-139616	Representaciones Martin , Sac	50 cto. tornillo para superboard punta fina autobavellante 6 x 1 (25mm)	89.50
30/05/2018	01-05-0193	01	F007-141255	Representaciones Martin , Sac	25 kg. talco americano	24.00
14/06/2018	01-06-0082	01	F007-144262	Representaciones Martin , Sac	20 cto. tornillo wafer p/drieall, 2 unid. broca metal 027, 2 unid. broca metal 342, 2 unid. broca metal plus, 1 unid. disco sierra	187.07
27/06/2018	01-06-0232	01	F007-146435	Representaciones Martin , Sac	Yeso oeramico martell x 1kg	16.12
10/07/2018	01-07-0073	01	F007-148821	Representaciones Martin , Sac	50 pig lija al agua nro 80 asa	165.50
10/07/2018	01-07-0074	01	F007-148801	Representaciones Martin , Sac	20 kg talco americano, cola ultra tekno	51.48
10/07/2018	01-07-0079	01	F007-148807	Representaciones Martin , Sac	7 und triplay capinuri trimasa	1,955.89
17/07/2018	01-09-0272	01	F007-150120	Representaciones Martin , Sac	20 und angulo esquinero de plastico curvo - construccion cip cdp	170.60
21/07/2018	01-09-0276	01	F007-150969	Representaciones Martin , Sac	13 und triplay capinuri - construccion cip cdp	655.21
03/08/2018	01-09-0280	01	F007-153392	Representaciones Martin , Sac	04 und triplay capinuri trimasa - construccion cip cdp	402.88
21/08/2018	01-08-0053	01	F007-156993	Representaciones Martin , Sac	Compra de disco sierra para corte dde aluminio para trabajos de instalacion de persiana	145.60



27/10/2018	01-10-0122	01	F007-170177	Representaciones Martin, Sac	Compra de materiales ( tornillo, superboard punta fina, superboard eternit, angulo esquinero) para reubicacion de std-01 en el nuevo edificio del cip cdp	273.34
11/05/2018	01-05-0077	01	0001-057110	Repuestos Y Representaciones Vicente E.I.R.L. ,	1 grasa	10.00
03/04/2018	03-04-0001	03	0001-002079	Restaurant-Jugueteria Maroma E.I.R.L. ,	Atencion refrigerios personal construccion	19.00
28/02/2018	02-03-0009	02	E001-000022	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,000.00
14/03/2018	02-03-0070	02	E001-000023	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria en obra: ampliacion de la infraestructura del tercer nivel y azotea	2,000.00
21/04/2018	02-04-0034	02	E001-000026	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria del 12/03/2018 al 25/03/2018 en obra ampliacion de infraestructura del 3er, 4to, piso y azotea del edificio central del cip. cdp.	800.00
05/05/2018	02-05-0010	02	E001-000027	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria en obra remodelacion 3er. y 4to. piso y azotea de edificio central cip. cdp.	1,000.00
18/05/2018	02-05-0050	02	E001-000028	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria en obra "ampliacion de infraestructura del 3er., 4to. piso y azote del edificio central cip. cdp.	420.00
02/06/2018	02-06-0019	02	E001-000029	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria de la obra "ampliacion de la infraestructura del 3er, 4to piso y azotea del edificio central del cip. cdp.	500.00
15/06/2018	02-07-0016	02	E001-000030	Reyes Torres, Angel Enrique	Alquiler martillo percutor para la colocacion de tuberias	150.00
28/06/2018	02-06-0049	02	E001-000031	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajo de gasfiteria en obra cip 7mo pago	1,000.00
13/07/2018	02-07-0014	02	E001-000032	Reyes Torres, Angel Enrique	Trabajos de gasfiteria realizados en la obra	1,000.00
26/07/2018	02-07-0045	02	E001-000033	Reyes Torres, Angel Enrique	Servicios trabajos adicionales de gasfiteria en 1er,2do ,3er y 4to nivel azotea	1,235.00
06/08/2018	02-08-0005	02	E001-000035	Reyes Torres, Angel Enrique	Servicios de trabajos adicionales de gasfiteria en 1er.2do,3ery 4to nivel en construccion cip	800.00
27/04/2018	01-05-0004	01	E001-000012	Rinomix Del Peru Sac ,	Compra de concreto mortero fc uso en construccion cip	3,132.94
29/05/2018	01-05-0252	01	E001-000054	Rinomix Del Peru Sac ,	Concreto mortero 140 kg /cm2 bombeable	3,022.49
29/05/2018	02-05-0033	02	E001-000005	Rivas Huertas, Ivan David	Servicio de instalacion de sistema drywall en el segundo piso (cielo raso, tabiqueria de yeso, tabiqueria de superboard de 6mm y detalles)	14,995.00
07/06/2018	02-06-0009	02	E001-000006	Rivas Huertas, Ivan David	Servicio sistema drywall en tercer piso mano de obra emplacedo y masillado a 02 manos	21,813.96
18/07/2018	02-07-0018	02	E001-000008	Rivas Huertas, Ivan David	Trabajos de tabiqueria de drywaal en 4to nivel -construccion	24,319.00
22/08/2018	02-08-0029	02	E001-000009	Rivas Huertas, Ivan David	Trabajos de instalacion de drywall y detalles en 5to nivel de la obra	18,325.60
28/08/2018	02-08-0046	02	E001-000010	Rivas Huertas, Ivan David	Por la instalacion de estructuras de aluminio para baños con divisiones de melamina para la obra de edificio del cip- cdp	7,000.00
04/10/2018	02-10-0005	02	E001-000011	Rivas Huertas, Ivan David	Instalacion de sistema de drywall de muro en el ascensor en la obra del edificio cip cdp	2,600.00
06/04/2018	02-10-0087	02	E001-000001	Rivas Villegas, Hernan	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	490.00
10/05/2018	02-10-0152	02	E001-000002	Rivas Villegas, Hernan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,137.50
11/07/2018	02-10-0183	02	E001-000004	Rivas Villegas, Hernan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio	1,058.75



11/07/2018	02-10-0116	02	E001-000003	Rivas Villegas, Herman	central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,023,75
13/07/2018	02-10-0216	02	E001-000005	Rivas Villegas, Herman	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercero y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,041,25
18/07/2018	02-10-0251	02	E001-000006	Rivas Villegas, Herman	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,120,00
03/08/2018	02-10-0279	02	E001-000007	Rivas Villegas, Herman	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	980,00
03/08/2018	02-10-0300	02	E001-000008	Rivas Villegas, Herman	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	350,00
25/08/2018	01-06-0170	01	E001-000001	Rivera Leon, Gustavo Jose	Confecion de persiana de aluminio	9,594,88
23/08/2018	01-08-0095	01	E001-000004	Rivera Leon, Gustavo Jose	Confecion e instalacion de persiana de aluminio en escalera metalica en obr cip	35,640,13
07/09/2018	01-09-0020	01	E001-000006	Rivera Leon, Gustavo Jose	Confecion e instalacion de pasamanos de acero en escalera de concreto en la obra de edificio en cip cdp	73,361,89
21/09/2018	02-09-0017	02	E001-000003	Rivera Leon, Gustavo Jose	Servicio de mano de obra para la instalacion de 05 columnas de fierro para andaje - construccion cip cdp	1,300,00
17/10/2018	01-10-0050	01	E001-000007	Rivera Leon, Gustavo Jose	Suministros e instalacion de barandas de acero inoxidable clase 304 en escalera de concreto- para la obra del edificio del cip cdp	16,500,00
17/10/2018	01-10-0051	01	E001-000008	Rivera Leon, Gustavo Jose	Suministro e instalacion de vidrio templado de 8mm y 10mm transparente en 4to nivel para la obra del edificio cip cdp	37,837,00
14/11/2018	01-11-0020	01	E001-000011	Rivera Leon, Gustavo Jose	Acabados de la obra instalacion de puerlas de vidrio de 10 mm laminado y instalacion de jaladores acerados acabados de la obra del edificio principal del cip cdp	25,062,27
16/04/2018	01-04-0224	01	0001-000003	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores remodelacion de edificio	60,00
23/04/2018	01-04-0209	01	0001-000004	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores remodelacion edificio	60,00
26/04/2018	01-04-0208	01	0001-000006	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	10 bidones de agua de mesa para consumo de trabajadores en remodelacion edificio	60,00
03/05/2018	01-06-0154	01	0001-000013	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
08/05/2018	01-06-0153	01	0001-000014	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
11/05/2018	01-06-0152	01	0001-000017	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
16/05/2018	01-06-0155	01	0001-000018	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
23/05/2018	01-06-0156	01	0001-000020	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
05/06/2018	01-06-0157	01	0001-000024	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Compra de 10 bidones de agua para construccion	60,00
13/06/2018	01-08-0082	01	0001-000025	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Por la compra de agua para el personal de obra	57,90
05/07/2018	01-08-0083	01	0001-000027	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Por la compra de bidones de agua para el personal de obra	57,90
10/07/2018	01-08-0085	01	0001-000030	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Por la compra de bidones de agua para el personal de la obra	57,90
23/07/2018	01-08-0084	01	0001-000031	Rubio Galvez, Uriel Alexander.	Por la compra de bidones de agua para el personal de la obra	57,90
06/02/2018	02-02-0006	02	E001-000124	Ruiz Alburquerque, Hlimer	Confecion 03 letteros de triplay y armanzon de madera para construccion	200,00



11/05/2018	01-05-0070	01	0002-000806	Ruiz Palacios, Juan Jesus	Servicio de transporte de carga andamios metalicos del deposito laymer al cip. cdp.	300.00
12/06/2018	01-06-0055	01	0002-000809	Ruiz Palacios, Juan Jesus	Servicio de transporte de carga de tubos metalicos de agencia de carga hasta cip. odp.	200.00
02/07/2018	01-07-0011	01	0002-000813	Ruiz Palacios, Juan Jesus	Servicios de transporte de carga andamios metalicos de deposito cip-odp	289.98
03/07/2018	01-07-0010	01	0002-000814	Ruiz Palacios, Juan Jesus	Servicio de transporte de carga tubos metalicos para el cip-cdp	289.98
25/02/2018	01-02-0161	01	0001-011438	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	5 rollos de malla metalica de 3/4 x 150 mt.	645.00
26/02/2018	01-02-0157	01	0001-011440	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	1 rollo ideco, 8 oatey dorado, 5 santiflex, 2 cajas de paso, 180 cajas octogonales, 26 cajas rectangulares	1,396.40
20/03/2018	01-03-0196	01	0001-011460	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	100 cajas rectangulares s/p salida 3/4, 29 cajas octogonales s/p salida 3/4	514.70
21/03/2018	01-03-0184	01	0001-011461	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	30 mt. malla galvanizada 3/4 (1 rollo), 3 sinolit opp. x 25kg.	282.00
23/03/2018	01-03-0201	01	0001-011465	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	80 unid. cajas octogonales galvanizadas salida 3/4	344.00
27/03/2018	01-03-0204	01	0001-011469	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	20 kg. alambre galvanizado	236.00
11/04/2018	01-04-0094	01	0001-011480	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	2 temple sinolit c.p.p., 1 temple sinolit	129.66
02/05/2018	01-05-0034	01	0001-011490	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	Cinta masking de 2", 7 temple sinolit opp, 6 duralatex, 20 lijas #100, 20 lijas # 120	761.00
15/05/2018	01-05-0165	01	0001-011498	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	4 gl. duralatex blanco, 3 gl. duralatex crema, 2 gl. duralatex arena, 1 sinolit temple x 25 kg.	465.00
15/05/2018	01-05-0161	01	0001-011496	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	6 discos para porcelanato, 5 kg. trapo industrial, 1 tapon 3/4 de embone	126.00
01/06/2018	01-06-0059	01	0001-011514	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	3 gl. pasta fina american color, 2 baldes de sellador, 2 gl. anticorrosivo de pared	274.00
02/06/2018	01-06-0058	01	0001-011517	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	15 gl. duralatex opp, 50 unid. lijas # 180, 50 unid. lijas # 220, 6 selladores opp, 12 sinolip	1,656.00
02/06/2018	01-06-0065	01	0001-011515	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	4 cajas adosables, 5 canaletas adhesivas 2", 4 union 3/4" pavco, 4 tubos 3/4" pavco, 70 cocadas 3/4" pavco	361.00
25/06/2018	01-06-0234	01	0001-011531	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	Paquete de lija #80 x 50 unid, 07 sinolit, 5 brochas lumi, 1 cubeta pasta mural 20 l, 4palos	677.68
05/07/2018	01-07-0059	01	0001-011544	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	Compra caja paso 30x30x10, tee bronce, brocas	316.00
10/07/2018	01-07-0067	01	0001-011546	Ruiz Saldaña, Cecilia Del Rosario	200 tornillos spack, 100 tornillos spack, 35 cajas reclangulares	215.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008187	S/N	Rosa Jimenez - capacitacion en primeros auxilios	30.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008188	S/N	Adrian garcia - alquiler de luminaria para llenado de techo	20.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008189	S/N	Adrian garcia - alquiler de luminaria para llenado de techo	20.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008190	S/N	Adrian garcia - alquiler de luminaria para llenado de techo	20.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008191	S/N	Adrian garcia - alquiler de luminaria para llenado de techo	20.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008179	S/N	Robert torres - alquiler de vibrador y 3 moldes probet	90.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008180	S/N	Jorge dominguez - pasajes para compra de materiales	10.00
21/02/2018	03-0026	00	0000-008182	S/N	Jorge dominguez - pasajes para devolucion de vibrador alquilado	15.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008176	S/N	Jorge dominguez - pasajes por compra de pulverizador sodimac a cip. cdp.	15.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008177	S/N	Jorge dominguez - pasajes compra de cilindro pvc zona industrial a cip. cdp.	10.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008173	S/N	Dagoberto huacchillo - pago de flete por traslado de materiales quiroga a cip. cdp.	20.00
28/02/2018	02-0099	00	0000-008174	S/N	Adrian garcia - pasajes por compra de mezcla para tarrajeo embolsado	15.00





23/03/2018	03-0038	00	0000-004334	S/N		La positiva - seguro complementario de trabajo de riesgo	169.00
07/07/2018	06-0117	00	0000-000000	S/N		Inspeccion de obras y presentaciones de informes tecnicos	24.00
23/08/2018	08-0323	00	0000-000000	S/N		Pago de detraccion fact e001-001 dia 23.08.2018	463.00
31/08/2018	08-0064	14	0000-000000	S/N		Seguro para trabajadores del cip (mes junio) - construccion cip cdp	1,024.74
31/08/2018	08-0064	14	0000-000000	S/N		Seguro para trabajadores del cip (mes julio) - construccion cip cdp	187.40
16/02/2018	02-0039	00	0000-008170	Saavedra Pasos, Jorge		Movilidad compra de moldes de probetas	10.00
16/02/2018	01-02-0149	01	0002-002082	Sanchez Solano, Wilmer Walter		2 buguis, 1 wincha recargable	260.00
23/02/2018	02-03-0021	02	E001-000004	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	1,540.00
16/03/2018	02-10-0052	02	E001-000005	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	962.50
06/04/2018	02-10-0079	02	E001-000006	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	743.75
10/05/2018	02-10-0146	02	E001-000007	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,102.50
11/07/2018	02-10-0110	02	E001-000008	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de aril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,085.00
11/07/2018	02-10-0178	02	E001-000009	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,050.00
13/07/2018	02-10-0211	02	E001-000010	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,146.25
18/07/2018	02-10-0246	02	E001-000011	Sandoval Chero, Julio		Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	883.75
03/03/2018	02-03-0022	02	E001-000002	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,262.00
16/03/2018	02-10-0045	02	E001-000003	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,809.00
06/04/2018	02-10-0070	02	E001-000004	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,701.00
10/05/2018	02-10-0137	02	E001-000005	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	2,106.00
11/05/2018	02-10-0101	02	E001-000006	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de aril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,701.00
11/07/2018	02-10-0170	02	E001-000007	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del terocery y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,674.00
13/07/2018	02-10-0204	02	E001-000008	Sandoval Giton, Jorge Luis		Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,606.50



18/07/2018	02-10-0240	02	E001-000009	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	2,025.00
03/08/2018	02-10-0283	02	E001-000010	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,512.00
03/08/2018	02-10-0296	02	E001-000011	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,512.00
07/08/2018	02-10-0318	02	E001-000012	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,917.00
11/08/2018	02-10-0340	02	E001-000013	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	999.00
14/08/2018	02-10-0384	02	E001-000014	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	891.00
05/10/2018	02-10-0405	02	E001-000016	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	756.00
05/10/2018	02-10-0362	02	E001-000015	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	877.50
09/10/2018	02-10-0418	02	E001-000017	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	1,512.00
09/10/2018	02-10-0426	02	E001-000018	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 27 de agosto al 02 de setiembre del 2018- planilla n°18	756.00
09/10/2018	02-10-0432	02	E001-000019	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 03 al 09 de setiembre del 2018- planilla n°19	756.00
09/10/2018	02-10-0443	02	E001-000022	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 24 de setiembre al 07 de octubre del 2018- planilla n°22	1,512.00
09/10/2018	02-10-0440	02	E001-000021	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 17 al 23 de setiembre del 2018- planilla n°21	756.00
09/10/2018	02-10-0435	02	E001-000020	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 10 al 16 de setiembre del 2018- planilla n°20	756.00
13/10/2018	02-10-0446	02	E001-000023	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central del cip cdp: durante el periodo del 08 al 14 de octubre del 2018- planilla n°23	756.00
20/10/2018	02-10-0012	02	E001-000024	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra periodo del 15 al 21 de octubre - construcción cip cdp	756.00
27/10/2018	02-10-0028	02	E001-000025	Sandoval Giron, Jorge Luis	Trabajos de albañilería en la obra periodo del 22 al 28 de octubre - construcción cip cdp	108.00
09/04/2018	02-10-0088	02	E001-000001	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	490.00
10/05/2018	02-10-0153	02	E001-000002	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	910.00
11/07/2018	02-10-0184	02	E001-000004	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,137.50



11/07/2018	02-10-0117	02	E001-000003	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,198.75
13/07/2018	02-10-0217	02	E001-000005	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,120.00
18/07/2018	02-10-0252	02	E001-000006	Sandoval Sandoval, Jose Dionisio	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	813.75
23/08/2018	01-08-0115	01	0001-006805	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	Compra de 90kl de granito preparado -uso en acabados de escalera de concreto	347.41
27/08/2018	01-08-0139	01	0001-006812	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	Por la compra de 180 ml de granito preparado para la obra de la construcción del edificio	694.82
31/08/2018	01-08-0185	01	0001-006815	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	Por la compra de 315 kg granito preparado para acabados en escalera de concreto integrada para la obra ampliación de la infraestructura	1,215.93
05/09/2018	01-09-0017	01	0001-006823	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	225 kl granito preparado - construcción cip cdp	868.18
12/09/2018	01-09-0041	01	0001-006833	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	Por la compra de granito preparado para la obra de edificio de cip cdp	578.79
10/10/2018	01-10-0028	01	0001-006860	Sanitarios Cerámicos Y Acabdos Borrero E.I.R.L.,	Compra de materiales ( 200 kg granito preparado) para uso en la obra del edificio del cip cdp	1,156.58
03/04/2018	01-04-0006	01	0001-010501	Santivarez Vega, Maria Mirtea	Legalización de carta notarial a chulucanas	20.00
05/03/2018	02-03-0003	02	E001-000008	Santos Fernandez, Marco Antonio	Encofrado de loza aligerada del 3er piso construcción edificio central	12,255.00
15/03/2018	02-03-0069	02	E001-000009	Santos Fernandez, Marco Antonio	Alquiler de madera para encofrado de vigas, ramflas y aleros adicionales del primer piso	6,238.00
03/04/2018	02-04-0001	02	E001-000010	Santos Fernandez, Marco Antonio	Encofrado de loza maciza en 4to piso y alquiler de madera para encofrado del 2do piso	5,430.00
28/05/2018	02-05-0056	02	E001-000011	Santos Fernandez, Marco Antonio	Alquiler de madera de construcción para encofrar en obra de remodelación del cip. cdp.	3,190.00
06/09/2018	02-09-0012	02	E001-000016	Santos Fernandez, Marco Antonio	Alquiler de madera para encofrado de loza y ascensor del primer la cuarto piso en la obra del edificio del cip cdp	2,570.00
07/03/2018	02-03-0039	02	E001-000001	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en obra "ampliación de la infraestructura del tercer, cuarto, azotea del edificio central del cip. cdp.	350.00
16/03/2018	02-10-0055	02	E001-000002	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,102.50
06/04/2018	02-10-0082	02	E001-000003	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construcción edificio cip cdp	1,207.50
10/05/2018	02-10-0149	02	E001-000004	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cip	1,260.00
11/07/2018	02-10-0181	02	E001-000006	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	927.50
11/07/2018	02-10-0113	02	E001-000005	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,111.25



13/07/2018	02-10-0214	02	E001-000007	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,190.00
18/07/2018	02-10-0249	02	E001-000008	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,286.25
03/08/2018	02-10-0278	02	E001-000009	Seminario Diaz, Felix Joaquin	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,172.50
09/03/2018	01-03-0191	01	0003-000261	Servicenter Landivar Motors S.C.R.L.	2 unid. aceite elfo 20 ws0, 2 unid., aceite de trasmision	72.00
11/04/2018	04-0015	00	0000-716692	Servicio De Administracion Tributaria De Piura,	Multa por no presentar el cronograma de obra y/o por no comunicar las actividades para la supervision	1,039.60
07/06/2018	01-06-0081	01	0003-063043	Servis Piura S.A.,	Servicio de envio de 9 paquetes de aluminio de lambayeque a piura	180.00
01/02/2018	01-02-0038	01	F402-038632	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de malla	546.61
14/02/2018	01-02-0073	01	F402-039210	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de esmalte, brocha	49.15
15/02/2018	01-02-0089	01	F402-039277	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de pulverizador para curado de concreto	111.78
14/03/2018	01-03-0218	01	F400-639338	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de codo, pegamento	60.20
23/03/2018	01-03-0238	01	F399-028787	Sodimac Peru S.Ac,	2 disco diamante, otros materiales	94.20
24/03/2018	01-03-0217	01	F403-033952	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de clavos alba	223.80
31/03/2018	01-03-0239	01	F407-003469	Sodimac Peru S.Ac,	Compra de clavos alba	119.90
09/04/2018	01-04-0112	01	F397-019706	Sodimac Peru S.Ac,	2 discos de corte	11.69
12/04/2018	01-04-0108	01	F396-024625	Sodimac Peru S.Ac,	Cinta aislante, cable nh80, hoja de sierra	140.93
16/04/2018	01-04-0173	01	F396-024849	Sodimac Peru S.Ac,	Difusor, asiento, kit acceso, trampa, sanisil, llave, pegamento, tapon hembra, tapon desagüe, desagüe, codo desagüe	420.40
18/04/2018	01-04-0174	01	F399-029789	Sodimac Peru S.Ac,	Codo desagüe, yee desagüe, union pvc, tee pvc, tubo desagüe	400.00
30/04/2018	04-0405	01	F399-029789	Sodimac Peru S.Ac,	Ajuste por diferencia en registro de compras	-76.95
10/05/2018	01-05-0058	01	F396-025636	Sodimac Peru S.Ac,	3 rodotop	12.00
22/05/2018	01-05-0172	01	F401-040976	Sodimac Peru S.Ac,	20 piezas de madera pino	230.00
10/07/2018	01-07-0068	01	F398-038058	Sodimac Peru S.Ac,	Compra coleta pvc, sikasil ac	184.50
13/03/2018	01-03-0174	01	0001-000028	Solis Bravo, Rita Yovani	6 millares de ladrillos king kong 18 huecos	4,320.00
15/03/2018	01-03-0193	01	0001-000029	Solis Bravo, Rita Yovani	10 mt. de arena gruesa de cerro mocho	450.00
16/03/2018	01-03-0194	01	0001-000031	Solis Bravo, Rita Yovani	5 mt. de piedra chancada de 1/2	475.00
20/03/2018	01-03-0195	01	0001-000036	Solis Bravo, Rita Yovani	600 und. ladrillo pandereta	360.00
23/03/2018	01-03-0199	01	0001-000038	Solis Bravo, Rita Yovani	15 mt.3 arena gruesa de cerro mocho, 5 mt.3 piedra chancada de 1/2	1,150.00
29/03/2018	01-03-0203	01	0001-000042	Solis Bravo, Rita Yovani	5 mt. arena fina	225.00
31/03/2018	01-03-0202	01	0001-000043	Solis Bravo, Rita Yovani	5 mt. 3 piedra chancada de 1/2"	475.00



11/04/2018	01-04-0097	01	0001-000046	Solis Bravo, Rita Yovani	10 m <sup>3</sup> . de arena gruesa, 10 m <sup>3</sup> . piedra chancada de 1/2	1,186.44
20/04/2018	01-04-0155	01	0001-000056	Solis Bravo, Rita Yovani	3 millares de ladrillo pendereta forte	1,920.00
20/04/2018	01-04-0156	01	0001-000057	Solis Bravo, Rita Yovani	5 m <sup>3</sup> de piedra chancada cd 1/2	475.00
27/04/2018	01-04-0212	01	0001-000061	Solis Bravo, Rita Yovani	5 m <sup>3</sup> . piedra chancada de 1/2, 5 m <sup>3</sup> . arena gruesa	700.00
02/05/2018	01-05-0035	01	0001-000063	Solis Bravo, Rita Yovani	2 millares de ladrillos king kong de 18 huecos	1,440.00
05/05/2018	01-05-0036	01	0001-000069	Solis Bravo, Rita Yovani	5 m <sup>3</sup> . piedra chancada, 5 m <sup>3</sup> . arena gruesa	700.00
11/05/2018	01-05-0069	01	0001-000073	Solis Bravo, Rita Yovani	1 millar ladrillo king kong 18 huecos, 5 m <sup>3</sup> . arena gruesa, 5 m <sup>3</sup> . piedra chancada de 1/2	1,420.00
15/05/2018	01-05-0162	01	0001-000074	Solis Bravo, Rita Yovani	7 m <sup>3</sup> arena gruesa	315.00
23/05/2018	01-05-0186	01	0001-000079	Solis Bravo, Rita Yovani	7 m <sup>3</sup> arena gruesa, 7 m <sup>3</sup> . arena fina	630.00
11/09/2018	01-09-0045	01	FA02-021672	Steelmark S.A.,	Por la compra de tubo metalico de 200mm para la obra del edificio cip cdp	957.89
24/11/2018	02-11-0024	02	E001-000030	Suarez Palacios, Gilber Augusto	Instalacion de logos y cintas en mamparas de comedor	550.00
20/04/2018	01-04-0077	01	E001-000012	Talledo Coverfas , Miguel Lenin	Servicio de informe evaluacion tecnica edificio cip	6,779.66
17/02/2018	01-02-0090	01	0008-002014	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 1 dia de mezcladora de concreto	50.85
06/03/2018	01-03-0093	01	0008-002027	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	4 dias de alquiler de 2 rotamartillos	640.00
06/03/2018	01-03-0094	01	0008-002026	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	1 dia de alquiler de 2 vibradores de concreto	100.00
09/03/2018	01-03-0095	01	0008-002034	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	5 dias de alquiler de 2 rotamartillos	800.00
10/03/2018	01-03-0189	01	0008-002035	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	1 dia de alquiler de 2 vibradores de concreto	100.00
18/03/2018	01-03-0182	01	0008-002043	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	1 dia de alquiler de 2 vibradores de concreto	100.00
21/03/2018	01-03-0183	01	0008-002050	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	5 dias de alquiler de 2 rotamartillos, 1 dia de alquiler de 1 mezcladora de concreto	870.00
21/03/2018	01-03-0185	01	0008-002051	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	4 dias de alquiler de 2 rotamartillos, 3 dias de alquiler de 1 mezcladora de concreto, 7 dias de alquiler de 6 puntales	1,074.00
02/04/2018	01-04-0005	01	0008-002063	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	3 dias de alquiler de 2 rotamartillos, 7 dias de alquiler de mezcladora, 7 dias de alquiler de 16 puntales	1,834.00
05/04/2018	01-04-0032	01	0008-002066	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	Alquiler de 01 vibradora de concreto	50.00
16/04/2018	01-04-0033	01	0008-002078	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	04 dias de alquiler de 02 rotamartillos	640.00
27/04/2018	01-04-0210	01	0008-002096	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	4 dias de alquiler de 2 martillos de 11f, 5 dias de alquiler de 1 martillo 11f	1,040.00
27/04/2018	01-04-0211	01	0008-002097	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	22 dias de alquiler de 16 puntales del 02/04 al 26/04 del 2018	704.00
17/05/2018	01-05-0068	01	0008-002120	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	2 dias de alquiler de 1 martillo de 31 f	240.00
18/06/2018	01-06-0235	01	0008-002177	Tecos Servicios Generales E.I.R.L.,	03 puntales metalicos, alquilados por 42 dias	243.27
16/04/2018	02-10-0061	02	E001-000001	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	320.00
23/04/2018	02-10-0127	02	E001-000003	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,290.00



10/05/2018	02-10-0091	02	E001-000006	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cip cdp	1,180.00
11/07/2018	02-10-0159	02	E001-000007	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cip	1,140.00
13/07/2018	02-10-0193	02	E001-000008	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,200.00
18/07/2018	02-10-0229	02	E001-000009	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,230.00
03/08/2018	02-10-0286	02	E001-000011	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,360.00
03/08/2018	02-10-0264	02	E001-000010	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,340.00
07/08/2018	02-10-0308	02	E001-000012	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,520.00
11/08/2018	02-10-0330	02	E001-000013	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	750.00
14/08/2018	02-10-0374	02	E001-000014	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	660.00
05/10/2018	02-10-0396	02	E001-000016	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018- planilla n°16	560.00
05/10/2018	02-10-0352	02	E001-000015	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	690.00
09/10/2018	02-10-0414	02	E001-000017	Tezen Chiroque, Joel Ulises	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y azotea del edificio central cip cdp. durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018- planilla n°17	880.00
17/05/2018	05-0033	00	0000-000000	Tijero Flores, Luis Ernesto	Trabajo de fraguado de punta de rolomartillo	10.00
17/05/2018	01-10-0058	01	0001-000215	Tolentino Calle, Wilmer	30 bis cemento pacasmayo, 50 var. fierro corrugado - construcción cip cdp	2,062.57
05/06/2018	01-10-0060	01	0001-000223	Tolentino Calle, Wilmer	40 bis cemento pacasmayo, 60 var, fierro corrugado - construcción cip cdp	2,544.48
03/02/2018	01-02-0063	01	0001-002263	Torneria Y Soldadura De Calidad Sac	Compra de espartrago , platina uso construcción	3,593.22
13/03/2018	01-03-0186	01	0001-002737	Tuberías Otero Srl ,	11 codos 1/2 x 90 fo. galvanizados, 1 gomalaca	18.50
05/02/2018	01-02-0075	01	0001-140628	Universal Sociedad Anonima Cerrada	Compra de utiles de oficina uso en construcción	154.56
05/02/2018	01-02-0076	01	0001-140629	Universal Sociedad Anonima Cerrada	Compra de utiles de oficina uso en construcción	39.58
28/05/2018	01-05-0154	01	F002-000904	Universo New Center S.A.C. ,	1 tacho tolis ii plastico, 8 mangos metalico forito, 4 bateas	76.00
05/03/2018	01-03-0085	01	0003-038147	Urteaga Garcia Rosell De Agunaga, Carmen Rosa	Por consumo de alimentos varios	116.00
23/02/2018	02-03-0023	02	E001-000001	Valencia Sernaque, Pedro	Trabajos de albañilería en obra construcción cip	1,296.00



16/03/2018	02-10-0048	02	E001-000002	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cjp- construcción edificio cjp cdp	1,809.00
06/04/2018	02-10-0073	02	E001-000003	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cjp- construcción edificio cjp cdp	1,593.00
10/05/2018	02-10-0140	02	E001-000004	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cjp-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construcción edificio cjp	2,052.00
11/05/2018	02-10-0104	02	E001-000005	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cjp periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cjp cdp	1,039.50
11/07/2018	02-10-0173	02	E001-000006	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cjp-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cjp	1,458.00
13/07/2018	02-10-0206	02	E001-000007	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cjp cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,579.50
18/07/2018	02-10-0242	02	E001-000008	Valencia Semaque, Pedro	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cjp cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	783.00
15/05/2018	01-05-0152	01	0001-069904	Valverde Cobeñas, Gregorio	2 unid. escobillones 6 x 14	26.00
15/05/2018	01-05-0160	01	0002-024672	Valverde Cobeñas, Gregorio	Materiales varios de ferreteria	25.00
23/05/2018	01-05-0188	01	0001-069947	Valverde Cobeñas, Gregorio	Materiales varios 1 polea	35.00
11/07/2018	02-10-0188	02	E001-000002	Valverde Zapata, Jose Hernan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cjp-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construcción edificio cjp	1,120.00
11/07/2018	02-10-0121	02	E001-000001	Valverde Zapata, Jose Hernan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cjp periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construcción edificio cjp cdp	910.00
13/07/2018	02-10-0221	02	E001-000003	Valverde Zapata, Jose Hernan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cjp cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,032.50
18/07/2018	02-10-0256	02	E001-000004	Valverde Zapata, Jose Hernan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cjp cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	778.75
04/05/2018	01-05-0033	01	0001-000089	Velasquez Maza, Reynaldina ,	9.5 mt3. de eliminación de desmonte	199.50
16/02/2018	01-02-0151	01	0001-003327	Veramatus Antezana, Maria Eugenia	10 bidones de agua de mesa	60.00
19/04/2018	01-04-0100	01	0001-001435	Vicar E.I.R.L. ,	3500 ladrillo king kong de 18 huecos	2,135.59
07/06/2018	01-06-0080	01	F001-009061	Vidriera Sarita Colonia S.R.L. ,	70 var. 5229-10 plafon de 3 1/6"x1 7/16 mate economico	2,940.00
28/06/2018	01-08-0093	01	F001-009420	Vidriera Sarita Colonia S.R.L. ,	Compra plafon de 3 1/6 mate economico para construcción	7,382.42
16/06/2018	01-06-0231	01	0003-000141	Viera Ledines, Faviu Arturo	Alquiler de marfillos marca bosch 18 kg por dos días 14/06 y 15/06/2018	463.37
03/03/2018	03-03-0015	03	0001-002350	Vignolo Machado, Myriam Mercedes	2 cilindros	42.00
10/04/2018	03-04-0006	03	0002-001131	Vilela Sanchez, Yhony Humberto	2 barretas exagonales, 3 puntas 1"	131.00
16/02/2018	03-02-0012	03	0001-001986	Vilela Yarteque, Yessica Digna	60 mt. hilo nylon 1/2	360.00
16/02/2018	03-02-0013	03	0001-001987	Vilela Yarteque, Yessica Digna	5 escobas	35.00



23/02/2018	02-03-0024	02	E001-000001	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en obra contruccion cip	2,300.00
16/03/2018	02-10-0038	02	E001-000002	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,575.00
06/04/2018	02-10-0063	02	E001-000003	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quinena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,637.50
10/05/2018	02-10-0129	02	E001-000004	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	1,737.50
10/05/2018	02-10-0093	02	E001-000005	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,525.00
11/07/2018	02-10-0162	02	E001-000006	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,462.50
13/07/2018	02-10-0196	02	E001-000007	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,400.00
18/07/2018	02-10-0232	02	E001-000008	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,050.00
03/08/2018	02-10-0289	02	E001-000009	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	1,400.00
07/08/2018	02-10-0311	02	E001-000010	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,712.50
11/08/2018	02-10-0333	02	E001-000011	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	850.00
14/08/2018	02-10-0377	02	E001-000012	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	800.00
05/10/2018	02-10-0355	02	E001-000013	Vite Inga, Leo Marin	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp- durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	825.00
10/05/2018	02-10-0094	02	E001-000002	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de abril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,512.50
10/05/2018	02-10-0130	02	E001-000001	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	2,075.00
11/07/2018	02-10-0163	02	E001-000003	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,812.50
13/07/2018	02-10-0197	02	E001-000004	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,525.00
18/07/2018	02-10-0233	02	E001-000005	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	1,400.00
03/08/2018	02-10-0267	02	E001-000006	Vite Inga, Ricardo Leonel	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,400.00
19/04/2018	01-04-0151	01	0001-002065	Whacheng Seminario, Karla Nakie	2 vástago 3/8 completo, 1 brazo de acha	127.00







07/05/2018	01-05-0044	01	0003-000624	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Material parante, tornillo, clavo , plancha, cinta , masilla -construccion	11,827.32
14/05/2018	01-05-0043	01	0003-000655	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra de parantes, planchitas , esquineros, riel cinta de vidrio uso en construccion	11,827.32
22/05/2018	01-05-0109	01	0003-000691	Yamors Drywall Peru S.A.C.	150 planchas 1/2 drywall, 20 planchas 3/8 drywall, 15 bl. clavo 1", 15 fulminates, 18 bl. masilla, 15 bl. tornillo 6x1, 10 bl. tornillo 8x 1/2, 13 cintas, 2 baldes masilla, 2 cintas	6,081.77
31/05/2018	01-05-0179	01	0003-000725	Yamors Drywall Peru S.A.C.	55 parantes de 89x45 mt., 25 rieles de 90x0.45x3mt, 7 rieles de 39x0.45x3mt, 7 parantes de 38x0.45x3mt, 40 parantes de 64x0.45x3m	1,058.35
07/06/2018	01-06-0031	01	0003-000763	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra material para instalacion drwall	18,592.30
02/07/2018	01-07-0027	01	0003-000858	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra de material de drywall para edificio cip	8,625.40
02/07/2018	01-07-0028	01	0003-000859	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra de material de drywall para edificio cip	1,638.38
13/07/2018	01-07-0096	01	0003-000914	Yamors Drywall Peru S.A.C.	55 planchas de 1/2 panel rey, 65 parantes de64x0.45 mts, 40 rieles, 15masillas constructek, 1 tornillo 6x2	3,012.50
20/07/2018	01-07-0146	01	0003-000963	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra de masilla, 20 kg y masilla 27 kg balde gyplac y 60 parantes	1,040.05
10/08/2018	01-08-0142	01	0003-001080	Yamors Drywall Peru S.A.C.	20 parantes de 64x0.45, 20 plancha de 1/2 - construccion cip	617.61
13/08/2018	01-09-0092	01	0003-001252	Yamors Drywall Peru S.A.C.	10 baldosas acustic,40 parante, 3 plancha, superboard, esquinero- construccion del edificio cip	1,072.87
15/08/2018	01-08-0143	01	0003-001100	Yamors Drywall Peru S.A.C.	40 esquineros metalicos, 6 masillas en balde - construccion cip	511.46
25/08/2018	01-08-0204	01	0003-001140	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Por la compra 4 planchas r1/2 panel rey, 2 parantes para construccion del cip	211.34
21/09/2018	01-09-0186	01	0003-001279	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra de materiales ( esquinero metalico) para instalacion de tabiqueria en la obra del edificio del cip cdp	67.52
26/09/2018	01-09-0187	01	0003-001295	Yamors Drywall Peru S.A.C.	Compra (parante, riel, clavo, plancha, esquinero metalico, tornillo) de materiales para instalacion de tabiqueria en la obra del edificio del cip cdp	821.39
21/08/2018	01-08-0081	01	0001-008689	Yomona Zuñiga, Wilder	Compra de tubos para instalacion de persiana de aluminio en escalera de emergencia	1,073.10
23/03/2018	03-0038	00	0000-004725	Zapata Mantilla , Luis Andres Junior	Movilidad para traslado de todo el dia 05/03/2018	20.00
23/02/2018	02-03-0025	02	E001-000001	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en obra construccion cip	1,610.00
16/03/2018	02-10-0053	02	E001-000002	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,102.50
06/04/2018	02-10-0080	02	E001-000003	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria correspondientes a la cuarta quincena (12 marzo al 25 mar) en la obra trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip- construccion edificio cip cdp	1,006.25
10/05/2018	02-10-0147	02	E001-000004	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 26 marzo al 08 de abril del 2018- construccion edificio cip	840.00
11/07/2018	02-10-0111	02	E001-000005	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio cip periodo del 09 al 22 de aril del 2018- construccion edificio cip cdp	1,128.75
11/07/2018	02-10-0179	02	E001-000006	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura del tercer y cuarto nivel y azotea del edificio central del cip-cdp- durante el periodo del 23 de abril al 06 de mayo del 2018- construccion edificio cip	1,111.25
13/07/2018	02-10-0212	02	E001-000007	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra: ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 07 al 20 de mayo del 2018- planilla n°08	1,032.50
18/07/2018	02-10-0247	02	E001-000008	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albanileria en la obra:ampliacion de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 21 mayo al 03 de junio del 2018 - planilla n°09	892.50



03/08/2018	02-10-0277	02	E001-000009	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo 04 al 17 de junio del 2018 - planilla n°10	1,172.50
03/08/2018	02-10-0299	02	E001-000010	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp durante el periodo del 18 de junio al 01 de julio del 2018 - planilla n°11	980.00
07/08/2018	02-10-0321	02	E001-000011	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 02 al 15 de julio del 2018 - planilla n°12	1,365.00
11/08/2018	02-10-0343	02	E001-000013	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 16 al 22 de julio del 2018 - planilla n°13	665.00
14/08/2018	02-10-0387	02	E001-000014	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 30 de julio al 05 de agosto del 2018 - planilla n°15	577.50
05/10/2018	02-10-0365	02	E001-000015	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 23 al 29 de julio del 2018 - planilla n°14	568.75
05/10/2018	02-10-0408	02	E001-000016	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cip cdp - durante el periodo del 06 al 12 de agosto del 2018 - planilla n°16	490.00
09/10/2018	02-10-0429	02	E001-000018	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cip cdp - durante el periodo del 27 de agosto al 02 de setiembre del 2018 - planilla n°18	140.00
09/10/2018	02-10-0421	02	E001-000017	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central cip cdp - durante el periodo del 13 al 26 de agosto del 2018 - planilla n°17	840.00
13/10/2018	02-10-0449	02	E001-000019	Zapata Mechato, Juan	Trabajos de albañilería en la obra: ampliación de la infraestructura de tercer, cuarto nivel y la azotea del edificio central del cip cdp - durante el periodo del 08 al 14 de octubre del 2018 - planilla n°23	490.00
19/08/2018	01-08-0079	01	0001-008479	Zevallos Trelles, Ana Maria	Compra de 02 bolsas cemento antisalitre	46.32
TOTAL						2,299,077.34

Chiclayo, 21 de setiembre de 2019

  
**Piscoya Bances Asociados S.C.**  
  
**CPCC. Humberto Piscoya Bances**  
**Socio - Gerente**  
**Matricula: 544**